

Přehled přípravy staveb s plánovaným zahájením 2016 - 2018 a stavebními náklady nad 300 mil. Kč k 11.3.2017

Celkem	268 473 378
	[tis. Kč]

Název	Celkem akce	Stav projektové přípravy	Stav majetkoprávní přípravy (% vykoupěných pozemků)	Stav EIA	předpoklad realizace od	Předložení žádosti o stanovisko EIA	Předložení žádosti o stavební povolení na hlavní trasu
ŘSD ČR	161 107 237						
D1 modernizace - úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov	<u>589 967</u>	Stavba zahájena	100,00%	Není vyžadováno	2016	Není vyžadováno	Vydáno SP
D1 modernizace - úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět křížů	<u>685 096</u>	Stavba zahájena	100,00%	Není vyžadováno	2016	Není vyžadováno	Vydáno SP
D3 0309/II Ševětín - Borek	1 400 013	Stavba zahájena	100,00%	100/2001 Sb., vydáno ověřovací i verifikační stanoviska	2016	Vydáno	Vydáno SP
I/20 Plzeň most gen. Pattona ev. č. 20-036.1,2	300 139	Stavba zahájena	100,00%	100/2001 Sb., závěry zjišťovacího řízení	2016	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	Vydáno SP
I/34 Roušňany - Pohled	395 177	Stavba zahájena	100,00%	100/2001 Sb., závěry zjišťovacího řízení	2016	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	Vydáno SP
D1 modernizace - úsek 02, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 Hvězdonice	<u>1 908 183</u>	IČ pro SP, čistopis PDPS, probíhá hodnocení 1. kola výběrového řízení na zhotovitele stavby (předpoklad zahájení 2. kola v 04/2017)	100,00%	Není vyžadováno	2017	Není vyžadováno	Před vydáním v 1. instanci, řeší se námítky účastníků řízení
D1 modernizace - úsek 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice	<u>1 105 444</u>	SoD podepsaná 24.1.2017, předpoklad zahájení prací 1.4.2017	100,00%	Není vyžadováno	2017	Není vyžadováno	Vydáno SP, v právní moci
D1 modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov	<u>2 402 992</u>	Probíhá výběrové řízení na zhotovitele, podány nabídky dne 4.8. 2016 - probíhá hodnocení nabídek (řeší ÚOHS)	100,00%	Není vyžadováno	2017	Není vyžadováno	V rozkladové komisi - stále systémově stejné odvolání Děti země, opakovaně zamítno i na úrovni NSS, přesto se věcně stejné odvolání stále opakuje
D1 modernizace - úsek 04, EXIT 34 Ostředek – EXIT 41 Šternov	<u>838 984</u>	SoD podepsaná 22.2.2017, předpoklad zahájení prací 18.3.2017	100,00%	Není vyžadováno	2017	Není vyžadováno	Vydáno SP, v právní moci
D1 modernizace - úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ – EXIT 153 Lhotka	<u>951 599</u>	SoD podepsaná 14.2.2017, předpoklad zahájení prací 18.3.2017	100,00%	Není vyžadováno	2017	Není vyžadováno	Vydáno SP, v právní moci
D3 0310/I Úsilné - Hodějovice	<u>9 766 282</u>	probíhá majetkoprávní vypořádání - zásadní problém vyvlastnění spol. OBB Střechy (požadavek na směnu areálu), probíhá změna ÚR (vypsáno ústní jednání na 15.3.), podány žádosti o stavební povolení na MD na celou hlavní trasu dle z. č. 416/2009 Sb. (v 03/2017 vypsána ústní jednání); probíhá zpracování PDPS (termín konceptu 05/2017); v 04/2017 bude zahájen archeologický výzkum; probíhá hodnocení 1.kola výběrového řízení na zhotovitele stavby (předpoklad zahájení 2. kola v 08/2017)	93,14 % -> 96 %	244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko vydáno 6.1.2017	2017	Na MŽP předloženo 20.9.2016	podány žádosti o SP v 02/2017, vydání změny ÚR č. 2 04/2017 (předpoklad)

[tis. Kč]

Název	Celkem akce	Stav projektové přípravy	Stav majetkoprávní přípravy (% vykoupených pozemků)	Stav EIA	předpoklad realizace od	Předložení žádosti o stanovisko EIA	Předložení žádosti o stavební povolení na hlavní trasu
D3 0310/II Hodějovice - Třebonín	<u>6 773 253</u>	probíhá majetkoprávní vypořádání - vyvlastňovací procesy, probíhá změna ÚR (vypsáno ústní jednání na 28.3.), připraveny žádosti o stavební povolení na MD na celou hlavní trasu dle z. č. 416/2009 Sb. (budou podány v 03/2017); probíhá zpracování PDPS (termín konceptu 05/2017); v 04/2017 bude zahájen archeologický výzkum; probíhá hodnocení 1.kola výběrového řízení na zhotovitele stavby (předpoklad zahájení 2. kola v 08/2017)	74,68 % -> 77,7 %	244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko vydáno 6.1.2017	2017	Na MŽP předloženo 20.9.2016	předpoklad v 03/2017, vydání změny ÚR 05/2017
D6 Lubenec obchvat	<u>1 853 071</u>	probíhá majetkoprávní vypořádání - chybí 1 LV - problém vyvlastnění spol. Lubenské strojírny - zástava na pozemku (soud) , probíhá změna ÚR, připravuje se žádost o stavební povolení na MD na celou hlavní trasu dle z. č. 416/2009 Sb. (oficiálně bude podána po změně ÚR v 04/2017); čistopis PDPS; probíhá hodnocení 1.kola výběrového řízení na zhotovitele stavby (předpoklad zahájení 2. kola v 04/2017)	97,37%, chybí 1 LV	244/1992 Sb., REŽIM §23a, vydáno stanovisko MŽP dle §23a dne 26.1.2017	2017	Na MŽP předloženo 20.9.2016	04/2017, za předpokladu vydání změny ÚR 04/2017 a nabytí právní moci
D6 Nové Strašecí - Řevničov	<u>1 445 419</u>	probíhá majetkoprávní vypořádání - vyvlastňovací procesy + řešení směn pozemků (SPÚ - vlastník) , probíhá změna ÚR, připravuje se žádost o stavební povolení na MD na celou hlavní trasu dle z. č. 416/2009 Sb. (oficiálně bude podána po změně ÚR v 04/2017); čistopis PDPS; probíhá hodnocení 1.kola výběrového řízení na zhotovitele stavby (předpoklad zahájení 2. kola v 04/2017)	70,73 % -> 92 %	244/1992 Sb., REŽIM §23a, vydáno stanovisko MŽP dle §23a dne 26.1.2017	2017	Na MŽP předloženo 20.9.2016	05/2017, vydání změny ÚR 04/2017
D6 Řevničov, obchvat	<u>1 965 529</u>	probíhá majetkoprávní vypořádání - vyvlastňovací procesy, připravuje se žádost o stavební povolení na MD na celou hlavní trasu dle z. č. 416/2009 Sb. (oficiálně bude podána v 04/2017); koncept PDPS; probíhá hodnocení 1.kola výběrového řízení na zhotovitele stavby (předpoklad zahájení 2. kola v 04/2017)	87,5 % -> 97,2 %	244/1992 Sb., REŽIM §23a, vydáno stanovisko MŽP dle §23a dne 26.1.2017	2017	Na MŽP předloženo 20.9.2016	05/2017
D11 1106 Hradec Králové - Smiřice	<u>9 063 941</u>	SP, podána žádost o SP na hlavní trasu (ústní jednání v 03/2017), odevzdán koncept PDPS, v 03/2017 bude zahájen archeologický výzkum, probíhá hodnocení 1.kola výběrového řízení na zhotovitele stavby; probíhá hodnocení 1.kola výběrového řízení na zhotovitele stavby (předpoklad zahájení 2. kola v 04/2017)	100%, chybí dílčí věcná břemena	244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko vydáno 8.12.2016	2017	Na MŽP předloženo 20.9.2016, rozsah podkladů uznán dostatečný dne 29.9.2016	žádost podána
D11 1107 Smiřice - Jaroměř	<u>4 795 622</u>	Podány žádosti pro SP, probíhá majetkoprávní vypořádání, probíhá soud o církevní restituce - 1 LV (církev odmítá dát souhlas se stavbou) , odevzdán koncept PDPS, v 03/2017 bude zahájen archeologický výzkum; probíhá hodnocení 1. kola výběrového řízení na zhotovitele stavby (předpoklad zahájení 2. kola v 04/2017)	98,49%	100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko dne 14.12.2015	2017	CS po zahájení stavebních řízení vydána	žádost podána

[tis. Kč]

Název	Celkem akce	Stav projektové přípravy	Stav majetkoprávní přípravy (% vykoupených pozemků)	Stav EIA	předpoklad realizace od	Předložení žádosti o stanovisko EIA	Předložení žádosti o stavební povolení na hlavní trasu
D35 Časy - Ostrov	<u>6 477 170</u>	Probíhá majetkoprávní vypořádání - vyvlastňovací procesy, připravuje se žádost o stavební povolení na MD na celou hlavní trasu dle z. č. 416/2009 Sb. (oficiálně bude podána po změně ÚR v 03/2017); koncept PDPS; v 03/2017 bude zahájen archeologický výzkum; probíhá hodnocení 1.kola výběrového řízení na zhotovitele stavby (předpoklad zahájení 2. kola v 04/2017)	95,5%, chybí 14 LV, probíhá vyvlastnění, řešení dědictví	244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko vydáno 10.2.2017	2017	Na MŽP předloženo 20.9.2016, rozsah podkladů uznán dostatečný dne 23.12.2016, 27.2.2017 předložena žádost o verifikační stanovisko na 4 mostní objekty na hlavní trase	2.1.2017 byla podána žádost o vydání SP, přednostně bude vydáno SP na 4 mostní objekty, následně o SP na ostatní hlavní trasu.
D35 Opatovice nad Labem - Časy	<u>6 001 500</u>	Probíhá majetkoprávní vypořádání - vyvlastňovací procesy, probíhá změna ÚR, připravuje se žádost o stavební povolení na MD na celou hlavní trasu dle z. č. 416/2009 Sb (oficiálně bude podána po změně ÚR v 04/2017); koncept PDPS; v 03/2017 bude zahájen archeologický výzkum; probíhá hodnocení 1.kola výběrového řízení na zhotovitele stavby (předpoklad zahájení 2. kola v 04/2017)	98 % (chybějící 4 LV) -> 99,00 %, chybí 2 LV, probíhá vyvlastnění	244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko vydáno 10.2.2017	2017	Na MŽP předloženo 20.9.2016, rozsah podkladů uznán dostatečný dne 23.12.2016, 27.2.2017 předložena žádost o verifikační stanovisko ke změně ÚR, dokončuje se žádost o verifikační stanovisko na estakádu přes Labe	03-04/2017 bude požádáno o SP na estakádu přes Labe a následně o SP na ostatní hlavní trasu
D48 Frýdek Místek - obchvat	<u>5 229 747</u>	Dokončen čístopis PDPS pro celou stavbu, na část stavby od západu po I/56 vydána SP mimo úseku cca 100 metrů, kde je SP v rozkladové komisi (všechna vyjádření k dispozici), Je zpracována změna PDPS a soupisu prací pro rozdělení zakázky na 2: 1.) D48 F.M., obchvat, I. stavba vč. D56 F.M., připojení na D48 a 2.) D48 F.M., obchvat, II. stavba; probíhá hodnocení 1.kola výběrového řízení na zhotovitele stavby pro obě etapy (předpoklad zahájení 2. kola v 03/2017)	100,00%	244/1992 Sb., REŽIM §23a, významný negativní vliv na Naturu2000 vyloučen stanoviskem KÚ MSK kraje. 6.2.2017 vydáno Závazné stanovisko k vlivům prioritního záměru na ŽP.	2017	Na MŽP předloženo 20.9.2016, rozsah podkladů uznán dostatečný dne 8.12.2016. 17.2.2017 bylo MŽP požádáno o vydání verifikačních stanovisek (CS) ke stavebním řízením.	Vydáno 11/2013 SP na část trasy, žádosti o zbylé části podány
D48 MÚK Rybí - MÚK Rychaltice	<u>3 390 484</u>	Jsou vydaná SP, v rámci výběrového řízení na zhotovitele jsou podány nabídky a nyní probíhá hodnocení nabídek. Předpoklad ukončení VŘ v 03/2017.	100,00%	244/1992 Sb., vydána všechna potřebná SP, rizikem jsou případné změny stavby oproti vydaným SP, případně dodatečně potřebná SP	2017	Vydáno dle 244/1992 Sb.,	Vydáno SP před 1.4.2015 (před účinností 39/2015 Sb.)
D49 4901 Hulín - Fryšták	<u>8 729 078</u>	Stavební řízení - nutné získat pravomocnou výjimku č.3 z cháněných živočichů - odvolání řešeno na MŽP , získána pravomocná výjimka č. 2 - křeček, vybrán zhotovitel	100,00%	244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko vydáno dne 22.11.2016	2017	Na MŽP předloženo 20.9.2016, rozsah podkladů uznán dostatečný dne 5.10.2016	Podána žádost o obnovení řízení v 01/2017
D55 5505 Otrokovice obchvat JV	<u>1 237 038</u>	Probíhá majetkoprávní vypořádání - problém vyvlastnění - silně obstrukční jednání vlastníků , připravuje se žádost o stavební povolení na MD na celou hlavní trasu dle z. č. 416/2009 Sb (oficiálně bude podána v 03/2017); zpracovává se koncept PDPS (termín 05/2017); probíhá hodnocení 1.kola výběrového řízení na zhotovitele stavby (předpoklad zahájení 2. kola v 08/2017)	99,30 %, chybí 1LV (vyvlastnění)	244/1992 Sb. REŽIM §23a, stanovisko vydáno dne 22.12.2016	2017	Na MŽP předloženo 20.9.2016, rozsah podkladů uznán dostatečný dne 27.10.2016.	03/2017
D56 Frýdek - Místek - připojení na D48	<u>1 241 087</u>	Dokončen čístopis PDPS, vydána všechna potřebná SP, podrobnosti viz stavba D48 Frýdek Místek - obchvat; probíhá hodnocení 1.kola výběrového řízení na zhotovitele stavby (předpoklad zahájení 2. kola v 03/2017)	100,00%	244/1992 Sb., vydána všechna potřebná SP, rizikem jsou případné změny stavby oproti vydaným SP, případně dodatečně potřebná SP	2017	Vydáno dle 244/1992 Sb.	Vydáno SP před 1.4.2015 (před účinností 39/2015 Sb.)

[tis. Kč]

Název	Celkem akce	Stav projektové přípravy	Stav majetkoprávní přípravy (% vykoupěných pozemků)	Stav EIA	předpoklad realizace od	Předložení žádosti o stanovisko EIA	Předložení žádosti o stavební povolení na hlavní trasu
I/3 Olbramovice přeložka	<u>457 480</u>	IČ pro SP, majetkoprávní příprava - problém soudní spor SPU a církev u 2 LV , zpracovává se ZDS (PDPS), předpoklad zahájení VR na zhotovitele v 06/2017	92,75%, chybí 5 LV	244/1992 Sb., vydán negativní závěr zjišťovacího řízení - není nutná velká EIA	2017	Zjišťovací řízení EIA zahájeno v 12/2016	07/2017
I/11 Opava severní obchvat východní část	<u>836 645</u>	SoD podepsaná 10.2.2017, stavba zahájena 1.3.2017	99,52%	vydán negativní závěr zjišťovacího řízení - pravomocné - na 120 m	2017	Vydán negativní ZZŘ 23.8.2016	Vydáno, vydáno SP i na zbylých 120 m
I/13 Třebušice MÚK (dopravní bodová závada)	<u>295 549</u>	čistopis PDPS, probíhá hodnocení 1.kola výběrového řízení na zhotovitele stavby (předpoklad zahájení 2. kola v 04/2017)	99 % (zbývá vykoupit jeden dodatečně identifikovaný pozemek od města Most)	244/1992 Sb., nevyužitelné. Jsou zpracovány Biologické průzkumy, je požádáno o vydání výjimek dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., následně bude podána žádost ve zjišťovacím řízení pro oznámení vlivu záměru na životní prostředí	2017	Předpoklad předložení žádosti na OŽP KÚ na přelomu 02-03/2017 (bezprostředně po získání Rozhodnutí o výjimkách pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, které byly zaznamenány v provedeném biologickém průzkumu - předpoklad právní moci 04/2017)	SP v platnosti, pro zahájení stavby je nutné získat Rozhodnutí o změně stavby před dokončením - předpoklad podání žádosti dle výsledku zjišťovacího řízení EIA
I/16 Slaný - Velvary	<u>1 324 051</u>	Vydáno stavební povolení, zpracovává se ZDS (PDPS); probíhá hodnocení 1.kola výběrového řízení na zhotovitele stavby (předpoklad zahájení 2. kola v 04/2017)	98,94 % -> 100 %	Vydán negativní závěr zjišťovacího řízení dle z. 39/2015 Sb. v právní moci.	2017	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	vydáno stavební povolení
I/21 Nová Hospoda - Kočov, II. stavba	<u>301 486</u>	IČ pro SP, SP na hlavní trasu možno vydat pokud bude EIA, majetkoprávní příprava, čistopis ZDS (PDPS); probíhá hodnocení 1.kola výběrového řízení na zhotovitele stavby probíhá hodnocení 1.kola výběrového řízení na zhotovitele stavby (předpoklad zahájení 2. kola v 04/2017)	90 % (chybělo 1 LV) -> 100%	244/1992 Sb., probíhá zpracování Oznámení EIA	2017	zjišťovací řízení - předpoklad předložení na KÚ ŽP 03/2017	07/2017
I/21 Trstěnice - Drmoul	<u>758 983</u>	IČ pro SP, majetkoprávní příprava, zpracována ZDS (PDPS); probíhá hodnocení 1.kola výběrového řízení na zhotovitele stavby probíhá hodnocení 1.kola výběrového řízení na zhotovitele stavby (předpoklad zahájení 2. kola v 04/2017)	97,73%, chybí 1 LV jedná se o 3 pozemky Povodí Vltavy, od 10/2016 se řeší podpis smlouvy o výpůjčce.	dne 15.2.2017 bylo vydáno rozhodnutí závěr zjišťovacího řízení - záměr nemá významný vliv na ŽP (nabytí PM 2.3.2017)	2017	předloženo Oznámení dne 4.1.2017	1.8.2016
I/22 Strakonice	<u>356 109</u>	SoD podepsaná 9.1.2017, stavba zahájena	100,00%	100/2001 Sb., ověřovací stanovisko vydáno 16.3.2016, prodloužení platnosti stanoviska z 11.7.2016	2017	Vydáno	Vydáno SP
I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí	<u>704 789</u>	IČ pro SP, majetkoprávní příprava	93,10 % (2 LV) -> 96,10%, chybí 1 LV	100/2001 Sb., negativní závěr zjišťovacího řízení	2017	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	10/2017
I/57 Krnov SV obchvat	<u>1 613 696</u>	Vydána všechna potřebná SP, probíhá výběrového řízení na zhotovitele, nabídky podány dne 1.12.2016 - probíhá hodnocení nabídek. Předpoklad ukončení VR v 04/2017.	100,00%	244/1992 Sb., vydána všechna SP, rizikem jsou případné změny stavby oproti vydaným SP, případně dodatečně potřebná SP	2017	Není relevantní, platné SP	Vydáno SP před 1.4.2015 (před účinností 39/2015 Sb.)
I/58 Příbor - Skotnice	<u>1 261 184</u>	Jsou vydaná SP, je ukončeno výběrové řízení na zhotovitele a nyní probíhá hodnocení nabídek. Předpoklad ukončení VR v 04/2017.	100,00%	100/2001 Sb., negativní závěr zjišťovacího řízení	2017	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	Vydáno SP
I/68 Třanovice - Nebory	<u>2 425 304</u>	Probíhá hodnocení nabídek ve výběrovém řízení na zhotovitele - termín pro podání nabídek byl 18.1.2017. Předpoklad ukončení VR v 04/2017.	99,8% - soud nařídil opakování vyvlastňovacího řízení (Mondok, Dostálová)	100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 20.11.2015, negativní CS ke změně povrchu vozovky, závěr zjišťovacího řízení potvrdil, že změny nemohou mít významný negativní vliv, ZZŘ v právní moci (podané námítky byly formálně nepřijatelné)	2017	ověřovací stanovisko vydáno 20.11.2015, coherence stampy dle rozběhu navazujících řízení budou moci být kladné, změna povrchu vozovky posouzena v ZZŘ s výsledkem, že nemůže mít významný negativní vliv (je v právní moci).	Žádosti podány

[tis. Kč]

Název	Celkem akce	Stav projektové přípravy	Stav majetkoprávní přípravy (% vykoupěných pozemků)	Stav EIA	předpoklad realizace od	Předložení žádosti o stanovisko EIA	Předložení žádosti o stavební povolení na hlavní trasu
D1 0136 Říkovice-Přerov	9 011 285	Probíhá majetkoprávní vypořádání - vyvlastňovací procesy , probíhá inženýrská činnost pro změnu ÚR (předpoklad podání žádosti o změnu ÚR v 03/2017), připravuje se žádost o stavební povolení na MD na celou hlavní trasu dle z. č. 416/2009 Sb (oficiálně bude podána po změně ÚR v 07/2017); probíhá zpracování PDPS (termín konceptu 07/2017); zahájen archeologický výzkum ; probíhá hodnocení 1.kola výběrového řízení na zhotovitele stavby (předpoklad zahájení 2. kola v 11/2017)	68,86 % -> 75,50 %	244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko vydáno 30.11.2016	Q1/2018	Na MŽP předloženo 20.9.2016	vydání změny ÚR 06/2017, předložení žádosti o SP na hlavní trasu 07/2017 pokud změna ÚR nabude bez odvolání právní moci
D1 modernizace - úsek 01, most Šmejka	945 000	DSP, IČ pro SP, rozhodnuto o novém variantním řešení - aktualizace DSP, probíhá územní řízení	N/A: Dle výsledné varianty	Není vyžadováno	2018	Není vyžadováno	12/2017
D1 modernizace - úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec	1 050 442	Nepravomocné SP, podány námítky - v Rozkladové komisi, zpracovává se čistopis PDPS	100,00%	Není vyžadováno	2018	Není vyžadováno	V rozkladové komisi
D1 modernizace - úsek 23, EXIT 168 Devět křížů – EXIT 178 Ostrovačice	1 603 524	IČ pro SP, zpracovává se PDPS	100,00%	Není vyžadováno	2018	Není vyžadováno	09/2017
D4 Lety - Čimelice (PPP)	885 950	DSP, IČ pro SP, řešení věcných břemen - nutná přednostní přeložka EoN	100,00%	244/1992 Sb., bude nová EIA na celou nerealizovanou část D4 pro PPP.	2018	velká EIA - předpoklad předložení na MŽP 09/2017	SP na hlavní trasu již vydáno, zbylé SP po EIA
D7 Panenský Týnec zkapacitnění obchvatu	847 094	Zpracována DSP, IČ pro SP, majetkoprávní příprava	0 % -> 12,32 %	100/2001 Sb., ověřovací stanovisko vydáno 15.2.2017	2018	na MŽP předloženo 9/2016, OS vydáno 15.2.2017	12/2017
D11 MÚK Beranka	355 658	IČ pro ÚR	0,00%	100/2001 Sb., prodloužena platnost do 30.9.2020, dne 10.7.2016 vydáno ověřovací stanovisko	2018	Nutno flexibilně vydávat CS po zahájení navazujících řízení.	05/2018
D48 MÚK Běloutín - Rybí	4 677 366	IČ pro SP, majetkoprávní příprava. Byla podepsána smlouva na vyhotovení PDPS termín: 11/2017	88,15%	244/1992 Sb., probíhá výběr zpracovatele nové EIA	2018	předpoklad předložení nové dokumentace EIA na MŽP 06/2017	Žádosti podány, chybí doložit doklady a pozemky
D52 5206 Perná - st.hranice ČR/Rakousko	3 355 488	IČ pro ÚR, hrozící formální komplikace při průchodu CHKO Pálava - nutné udělení výjimky ze strany MŽP . Ustanovení však bylo v zákoně pro původní dálnice (dnes dálnice I. třídy) a nikoliv pro rychlostní silnice (dnes dálnice II. třídy). Žádoucí novelizovat předmětné ustanovení na zákaz stavět v CHKO dálnice I. třídy.	0,00%	100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 23.3.2016	2018	Coherence stamp bude vydáván do obnoveného územního řízení po jeho znovuzahájení	03/2018
I/19 Chýnov	630 005	IČ pro SP, koncept PDPS, probíhá vyvlastnění 1LV	99,01%	100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 11.3.2016	2018	Nutno flexibilně vydávat CS po zahájení stavebních řízení.	08/2017
I/20 a II/231 V Plzni, Plaská - Na Roudné - Chrástecká, 2. etapa	474 020	Akt. ZP, IČ pro SP	55,36 % -> 85,71%	100/2001 Sb. již závazné stanovisko po novele 39/2015 Sb.	2018	Nutno flexibilně vydávat CS po zahájení navazujících řízení.	03/2018
I/34 Stráž nad Nežárkou - Lásenice	432 443	zpracována DSP, probíhá majetkoprávní příprava - nutné vyvlastnění 1 LV	97,37%, chybí 1LV, zahájeno vyvlastnění, přerušeno probíhá jednání s majitelkou	20.4. 2017 budou hotovy podklady pro zpracování elaborátu pro zahájení zjišťovacího řízení	2018	předpoklad předložení na KÚ 04/2017	01/2018
I/36 Pardubice Trnová - Fáblovka - Dubina	775 457	Akt. ZP, DSP	0,00%	244/1992 Sb., bude zadáno zpracování Oznámení EIA	2018	Předpoklad předložení na KÚ 06/2017	09/2018
I/36 Sezemice obchvat	886 641	Zpracovává se DSP	0,00%	244/1992 Sb., bude zadáno zpracování Oznámení EIA	2018	Předpoklad předložení na KÚ 10/2017	07/2018
I/37 Chrudim obchvat úsek kříž. I/17 - Slatiňany	415 484	Zpracována DSP, probíhá majetkoprávní příprava	69,26%	244/1992 Sb., bude zadáno zpracování Oznámení EIA	2018	Předpoklad předložení na KÚ 04/2017	05/2018

[tis. Kč]

Název	Celkem akce	Stav projektové přípravy	Stav majetkoprávní přípravy (% vykoupěných pozemků)	Stav EIA	předpoklad realizace od	Předložení žádosti o stanovisko EIA	Předložení žádosti o stavební povolení na hlavní trasu
I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat	<u>1 605 291</u>	IČ pro SP, majetkoprávní příprava - chybí 1 LV (probíhá vyvlastňovací řízení), zpracovává se aktualizace DSP, sesmluvněna PDPS	93,90 % -> 98,78 %	100/2001 Sb., ukončeno závěrem zjišťovacího řízení	2018	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	10/2017
I/42 Brno, VMO - Rokytova	<u>1 663 570</u>	Aktualizace DSP, akt. ZP, IČ pro SP a majetkoprávní příprava	1,45%	244/1992 Sb., zadáno zpracování nové dokumentace EIA společně s předchozím úsekem "Tomkovo náměstí", s termínem 07/2017.	2018	Předpoklad předložení na KÚ 10/2017	03/2018
I/42 Brno, VMO Žabovřeská I	<u>2 871 266</u>	PDPS na I. etapu zpracována, zpracovává se DSP na II. etapu; probíhá hodnocení 1.kola výběrového řízení na zhotovitele stavby (předpoklad zahájení 2. kola v 05/2017)	100% - I.etapa; II.etapa chybí DPMB, povodí moravy, UZSVM,Eon, RWE (čeká se na záborový elaborát)	244/1992 Sb., zpracovává se žádost o stanovisko MŽP dle nové dokumentace EIA	2018	Předpoklad předložení na MŽP 03/2017	10/2017
I/42 VMO Brno Tomkovo náměstí	<u>1 712 031</u>	Aktualizace DSP, akt. ZP, IČ pro SP a majetkoprávní příprava	32,61%	244/1992 Sb., Již bylo zadáno zpracování nové dokumentace EIA společně s předchozím úsekem "Rokytova", s termínem 07/2017.	2018	Předpoklad předložení na KÚ 10/2017	03/2018
I/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov	<u>817 456</u>	Zpracována DSP, nutná změna ÚR, probíhá rozesílání a uzavírání smluv na pozemky.	38,36%	244/1992 Sb., bude zadáno zpracování Oznámení EIA	2018	Předpoklad předložení na KÚ 08/2017	06/2018
I/67 Karviná - obchvat	<u>650 298</u>	IČ pro SP, majetkoprávní příprava - probíhá 6 vyvlastňovacích řízení	86,36 % -> 94,09 %	244/1992 Sb., bylo zadáno zpracování Oznámení EIA, probíhá výběr zpracovatele	2018	předpoklad předložení na KÚ 07/2017	<u>11/2017</u>
D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží	<u>2 760 194</u>	Zahájena IČ pro SP a majetkoprávní příprava - probíhá odesílání návrhů kupních smluv vlastníkům, byly odeslány žádosti na převod pozemků SPÚ	0 % -> 3,74 %	244/1992 Sb., bude zadáno zpracování nové EIA na úsek 0311 Třebonín - Kaplice nádraží.	2019	Předpoklad předložení na MŽP 10/2017	<u>05/2018</u>
D3 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla	<u>7 013 009</u>	Zahájena IČ pro SP a majetkoprávní příprava - probíhá odesílání návrhů kupních smluv vlastníkům, byly odeslány žádosti na převod pozemků SPÚ	0 % -> 6,8 %	244/1992 Sb., bude zadáno zpracování nové EIA na úsek D3 0312 Kaplice nádraží - Dolní Dvořiště, státní hranice.	2019	Předpoklad předložení na MŽP 10/2017	05/2019
D3 0312/II Nažidla - Dolní Dvořiště st. hranice	<u>1 369 934</u>	ÚR pravomocné, akt. konceptu. DSP, IČ pro SP a majetkoprávní příprava před zahájením	0,00%	244/1992 Sb., bude zadáno zpracování nové EIA na úsek D3 0312 Kaplice nádraží - Dolní Dvořiště, státní hranice.	2019	Předpoklad předložení na MŽP 10/2017	05/2019
D4 křiž. II/118 - Milín (PPP)	<u>1 838 282</u>	DSP, IČ pro SP, zpracovávají se znalecké posudky pro možnost přípravy návrhů kupních smluv.	0 % -> 1,28 %	100/2001 Sb., závěr zjišťovacího řízení neodpovídá kategorii, bude nová EIA na celou nerealizovanou část D4.	2019	velká EIA - předpoklad předložení na MŽP 09/2017	<u>11/2018</u>
D4 Milín - Lety (PPP)	<u>3 344 147</u>	DSP, IČ pro SP, majetkoprávní příprava, značné množství vyvlastnění (107), řešení věcných břemen	55,59% (85% ploch trvalého záboru, 107 vyvlastnění v Příbrami)	244/1992 Sb., bude nová EIA na celou nerealizovanou část D4 pro PPP.	2019	velká EIA - předpoklad předložení na MŽP 09/2017	<u>09/2018</u>
D4 Čimelice - Mirovice (PPP)	<u>2 731 844</u>	DSP, probíhá majetkoprávní příprava, řešení věcných břemen	57,36%	244/1992 Sb., bude nová EIA na celou nerealizovanou část D4 pro PPP.	2019	velká EIA - předpoklad předložení na MŽP 09/2017	<u>09/2018</u>
D4 Mirovice, rozšíření (PPP)	<u>919 100</u>	Zahájeny práce na DSP	0,00%	244/1992 Sb., bude nová EIA na celou nerealizovanou část D4.	2019	velká EIA - předpoklad předložení na MŽP 09/2017	<u>04/2019</u>

[tis. Kč]

Název	Celkem akce	Stav projektové přípravy	Stav majetkoprávní přípravy (% vykoupěných pozemků)	Stav EIA	předpoklad realizace od	Předložení žádosti o stanovisko EIA	Předložení žádosti o stavební povolení na hlavní trasu
D6 Krupá, přeložka	2 033 856	IČ pro SP, majetkoprávní příprava	31,08%	244/1992 Sb., bude zadána nová EIA společně se sousedními úseky, které nevyužívají REŽIMU §23a (Lubeneč - Krušovice)	2019	Předpoklad předložení na MŽP 11/2017	11/2018
D7 Chlumčany zkapacitnění	2 087 126	Zpracována DSP, IČ pro SP, majetkoprávní příprava	0 % - > 1,06%	244/1992 Sb., částečně i 100/2001 Sb. - nevyužitelné, připravována nová velká EIA, čistopis 31.10.2017	2019	předpoklad předložení na MŽP 11/2017	07/2018
D7 Louny zkapacitnění obchvatu	1 182 243	Aktualizace DSP jako podklad pro opakovaný proces EIA a výkupy	75,00%	244/1992 Sb., nevyužitelné, připravována nová EIA, čistopis 31.3.2017	2019	předpoklad předložení na MŽP 04/2017	07/2018
I/9 Dubice - Dolní Libchava (Sosnová - II/262) (původně I/9 Dubice - Dolní Libchava obchvat)	1 056 097	Probíhá uzemní řízení na změnu technického řešení, zpracovává se DSP	83,87%, chybí 5 LV	100/2001 Sb. ukončeno zjišťovacím řízením	2019	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	10/2018
I/9 Svor	781 851	Akt. ZP schválena, IČ pro ÚR	0,00%	100/2001 Sb. ukončeno zjišťovacím řízením	2019	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	04/2019
I/11 Opava, severní obchvat - západní část	1 772 437	DSP zpracováno, schvaluje se GP, v 03/2017 budou zahájeny výkupy pozemků	0,00%	100/2001 Sb., ukončeno ve zjišťovacím řízení	2019	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	04/2019
I/16 Nová Paka - obchvat	1 542 970	Dokončení DSP, IČ pro SP, majetkoprávní příprava, zbývající pozemky komplikované - vyvlastnění	92,68%	244/1992 Sb., připomínkování čistopisu dokumentace nové EIA, zahájení zjišťovacího řízení	2019	Předpoklad předložení na KÚ 03/2017	11/2018
I/20 České Budějovice, severní spojka	2 093 907	IČ pro ÚR, průzkumy (podrobný GTP) pro DSP	0,00%	100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko	2019	Nutné flexibilně vydat CS do územního řízení, podána žádost o CS k DÚR	02/2019
I/27 Žiželice obchvat a přemostění	620 064	Dokončení DSP, poté IČ pro SP a majetkoprávní příprava a realizace přístupových cest pro doplň. IGP, vybudování GT monitoringu	0,00%	ukončeno zjišťovacím řízením 100/2001 Sb.	2019	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	08/2018
I/27 Přeštice - obchvat	1 146 552	IČ pro ÚR	0,00%	244/1992 Sb., bude zadána nová EIA	2019	Předpoklad předložení na KÚ 10/2017	08/2019
I/33 Jaroměř - obchvat	951 039	IČ pro ÚR, ÚR nepravomocné - probíhá Rozklad na KÚ	0,00%	100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 31.8.2015	2019	Nutno flexibilně vydávat CS po zahájení navazujících řízení.	10/2018
I/36 Časy - Holice	279 000	Zpracovaná DÚR, práce na změně ÚP pro možnost žádat o ÚR, předpoklad aktualizace ÚR 5/2017	0,00%	100/2001 Sb., ukončeno ve zjišťovacím řízení	2019	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	06/2019
I/38 Znojmo obchvat I	242 600	probíhá odvolací řízení proti ÚR u KÚ JMK, komplikováno přezkumným řízením MZCR - rozporována HS, v zadání aktualizace HS	99%, chybí 1 LV	244/1992 Sb., proběhlo nové zjišťovací řízení EIA, ukončeno v ZŘ,	2019	Ukončeno negativním závěrem zjišťovacího řízení	probíhá odvolací řízení proti ÚR u KÚ JMK, nelze stanovit
I/38 Církvice obchvat	793 125	Zpracována DSP, probíhá IČ pro SP a majetkoprávní příprava	54,65%	100/2001 Sb., ověřovací stanovisko vydáno 26.4.2016	2019	Nutné flexibilně vydat CS do navazujících řízení	04/2019
I/44 Bludov - obchvat	4 925 679	IČ pro ÚR	0,00%	100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko	2019	Ověřovací stanovisko vydáno, zajišťují se coherence stampy do územního řízení	06/2019
I/57 Smetín - Bystřička 2.stavba	2 421 613	Probíhá majetkoprávní příprava a IČ pro SP	76,63%	244/1992 Sb., bude zadáno zpracování Oznámení EIA	2019	předpoklad předložení na KÚ 06/2017	08/2019
D6 Hořesedly, přeložka	2 344 355	IČ pro SP, majetkoprávní příprava	37,89%	244/1992 Sb., bude zadána nová EIA společně se sousedními úseky, které nevyužívají REŽIMU §23a (Lubeneč - Krušovice)	2020	Předpoklad předložení na MŽP 11/2017	06/2019
I/34 Lišov - Vranín	1 545 354	připravuje se soutěž na zhotovitele aktualizace DÚR, PD DSP zastaveny práce do konce února 2017, kdy bude dokončen podrobný GTP	0,00%	EIA zpracována dle zák.č. 244/1992 Sb.	2020	22.2. 2017 bylo požádáno o zahájení zjišťovacího řízení	10/2019
SŽDC	Celkové investiční náklady						
	85 495 188						
Úzel Plzeň, 2. stavba - přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská	1 449 995	Probíhá realizace	100%	Souhlasné stanovisko dle 100/2001 Sb.	2016	Vydáno	Vydáno SP
Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna	1 248 000	Probíhá realizace	100%	Není vyžadována	2016	Není vyžadována	Vydáno SP

[tis. Kč]

Název	Celkem akce	Stav projektové přípravy	Stav majetkoprávní přípravy (% vykoupěných pozemků)	Stav EIA	předpoklad realizace od	Předložení žádosti o stanovisko EIA	Předložení žádosti o stavební povolení na hlavní trasu
Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou	1 069 938	Probíhá realizace	100%	Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb.	2016	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	Vydáno SP
Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl.n.	994 405	Realizace ukončena	100%	Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb.	2016	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	Vydáno SP
Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany, 2. stavba - I. část žst. Čelákovice	851 019	Probíhá realizace	100%	100/2001 Sb.	2016	Vydáno	Vydáno SP
Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část	636 585	Probíhá realizace	20%, právo provést stavbu	Není vyžadována	2016	Není vyžadována	Vydáno SP
Peronizace ŽST Chodov	505 839	Probíhá realizace	100%	Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb.	2016	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	Vydáno SP
Revitalizace mezistaničních úseků Petřikov - Borovany (mimo) - Č. Budějovice (mimo)	472 013	Probíhá realizace	100%	Vydáno dle 244/1992 Sb., platné stavební povolení	2016	Vydáno	Vydáno SP
Rekonstrukce SZZ žst. Raspenava	441 880	Probíhá realizace	100%	Není vyžadována	2016	Není vyžadována	Vydáno SP
Rekonstrukce žst. Hanušovice	402 000	Realizace ukončena	100%	Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb.	2016	vydáno	Vydáno SP
Modernizace trati Sudoměřice - Votice	7 159 000	Projekt stavby dokončen, předložena aktualizace ZP na CK, zpracovává se zadávací dokumentace na realizaci, předpoklad vypsání 04/2017	99%, 28.2.2017 vydáno poslední rozhodnutí o vyvlastnění, čekáme nabytí právní moci. Odvolání se nepředpokládá, vyvlastnění bylo z iniciativy vlastníka.	244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko vydáno 22.12.2016	2017	Žádost dle §23a podána 13.10.2016 na MŽP, podklady uznány za dostatečné dne 3.11.2016	Podána 02/2017
Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl.n.	4 419 960	Stavební povolení vydáno, zadávací řízení zadavatelem zrušeno, vyhlášeno nové zadávací řízení, bylo vydáno rozhodnutí zadavatele, vítězná nabídka je za 97 % předpokládané hodnoty.	95%. Chybí majetkoprávní dořešení lokality Průběžné ulice. Byl nalezen konsenzus všech zúčastněných stran, probíhá smluvní zajištění. Neohrožuje harmonogram stavby.	Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb.	2017	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	Vydáno SP
Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice	2 798 478	Probíhá soutěž na zhotovitele stavby	95%, chybí 1 vyvlastnění pozemku 2240/8 k.ú. Staré Město u Karviné (pozemek přes všechny staniční koleje žst. Karviná). Proti rozhodnutí o vyvlastnění bylo podáno odvolání ke krajskému úřadu. Rozhodnutí o odvolání se očekává v řádu týdnů.	Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 100/2001 Sb.	2017	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	Podána 12/2016
Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati	1 626 975	Probíhá příprava VZ na realizaci stavby, předpoklad vypsání 03/2017	80%, předpoklad jednoho vyvlastnění věcného břemene.	Stanovisko dle 100/2001 Sb.	2017	Souhlasné závazné stanovisko k ověření změn záměru z 23.10.2015	Podána 01/2017
Rekonstrukce Negrelliho viaduktu	1 443 478	Probíhá soutěž na zhotovitele stavby, bylo vydáno rozhodnutí zadavatele, vítězná nabídka je za 88 % předpokládané hodnoty.	100%	Nepodléhá posuzování	2017	Nepodléhá posuzování	Vydáno SP
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Říkonín-Vlkov u Tišnova	1 601 286	Schválena aktualizace ZP, připravuje se VZ na zhotovitele stavby, předpoklad vypsání 03/2017	100%	Nepodléhá posuzování	2017	Nepodléhá posuzování	Podána 11/2016
Detekční systém liniové ochrany součástí a zařízení železniční dopravní cesty	1 075 000	Připravuje se aktualizace ZP+PD	0%	MŽP zatím nepožádáno	2017	MŽP zatím nepožádáno	N/A
Revitalizace trati Chlumeck nad Cidlinou - Trutnov	999 973	Probíhá zpracování projektu stavby, projekt komplikován vyhlášenou památkovou ochranou žst. Martinice v Krkonoších. Předpoklad nutné změny rozsahu stavby.	100%	Není vyžadována	2017	Není vyžadována	Q4/2017
Revitalizace trati Louny - Lovosice	1 129 948	Zpracována a předložena aktualizace ZP. Připravuje se zadávací dokumentace na realizaci stavby, předpoklad vypsání 03/2017.	80%	Ukončeno zjišťovacím řízením dle 100/2001 Sb.	2017	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	Podána 11/2016

[tis. Kč]

Název	Celkem akce	Stav projektové přípravy	Stav majetkoprávní přípravy (% vykoupěných pozemků)	Stav EIA	předpoklad realizace od	Předložení žádosti o stanovisko EIA	Předložení žádosti o stavební povolení na hlavní trasu
Revitalizace trati Břeclav - Znojmo	704 222	Probíhá soutěž na zhotovitele stavby	100%	Není vyžadována	2017	Není vyžadována	Vydáno SP
Revitalizace trati Týniště n.O.- Broumov	1 247 560	Zpracován projekt, připravuje se aktualizace ZP (navýšení nákladů)	50% - > 80 %	Není vyžadována	2017	Není vyžadována	podána 11/2016
Zvýšení tratové rychlosti v úseku Kuřim-Tišnov	731 814	Probíhá realizace	100%	Není vyžadována	2017	Není vyžadována	Vydáno SP
Zvýšení tratové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod-Okrouhlice	721 000	Probíhá soutěž na zhotovitele stavby, 13.2.2017 otevřeny nabídky, probíhá hodnocení.	100%	Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 100/2001 Sb.	2017	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	SP vydáno
Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 1. část	530 216	Schválena přípravná dokumentace	100%	Nepodléhá posuzování	Realizace závisí na závěrech aktualizace SP IV. TŽK	Nepodléhá posuzování	Nelze odpovědně stanovit
Modernizace ŽST Cheb	516 895	Probíhá zpracování projektu stavby	90%	Není vyžadována	2017	Není vyžadována	Podána 11/2016
Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba	510 692	Zpracován projekt stavby	0 % -> 8%	Zadáno nové posouzení dle 39/2015 Sb.	2017	Předložení na MŽP v 03/2017	05/2017
ETCS Přerov - Česká Třebová	385 918	realizace P+R, probíhá soutěž na zhotovitele	100%	Není vyžadována	2017	Není vyžadována	Vydáno SP
ETCS Kralupy n. Vlt. – Praha - Kolín	306 292	Realizace P+R, soutěž na zhotovitele zrušena, vyloučen jediný uchazeč. Připravuje se nová soutěž.	100%	Není vyžadována	2017	Není vyžadována	Vydáno SP
Elektrizace tratě vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna	3 706 827	Zpracován projekt stavby, komplikované územní řízení z důvodů obstrukcí o.s. Voda z Tetčic	80%	Není vyžadována	2018	Není vyžadována	10/2017
Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)	2 347 531	Probíhá zpracování projektu stavby, komplikace na úrovni EIA a mimoúrovňového křížení ve Velké Chuchli	50%	07/2012 vydán negativní závěr zjišťovacího řízení na část stavby. Budou zpracována další dvě oznámení na čtyřkolejný úsek v Radotíně a variantní řešení mimoúrovňového křížení ve Velké Chuchli. V Chuchli riziko požadavku na plnou EIA.	2018	MŽP zatím nepožádáno	2018
Rekonstrukce žst.Přerov, 2. stavba	2 906 680	Probíhá zpracování projektu stavby. V 04/2017 předpoklad podání žádosti o ÚR.	0%	Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 100/2001 Sb.	2018	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	12/2017
Zvýšení tratové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina	1 798 390	Probíhá zpracování projektu stavby	0%	MŽP zatím nepožádáno	2018	MŽP zatím nepožádáno	08/2017
Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem	1 243 833	Schválena PD, probíhá příprava na vypsání Projektu stavby	0%	Není vyžadována	2018	Není vyžadována	03/2018
Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část	900 000	Probíhá zpracování aktualizace přípravné dokumentace	0%	MŽP zatím nepožádáno	2018	MŽP zatím nepožádáno	06/2018
Revitalizace trati Břeclav - Znojmo, 2. stavba	1 074 484	Probíhá zajištění územního rozhodnutí	0%	Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 100/2001 Sb.	2018	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	12/2017
Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov	819 410	Probíhá zpracování projektu stavby	0%	Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 100/2001 Sb.	2018	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	06/2017
ETCS Plzeň - Cheb	775 000	Probíhá zpracování ZP+PD	0%	Není vyžadována	2018	Není vyžadována	04/2018
Zvýšení tratové rychlosti v úseku Brno-Slatina - Blažovice	678 020	Probíhá zpracování projektu stavby	70%	Není vyžadována	2018	Není vyžadována	04/2017
GSM-R Ústí nad Labem – Oldřichov u Duchcova/Úpořiny – Most – Karlovy Vary – Cheb	660 000	Probíhá soutěž na ZP+PD	0%	MŽP zatím nepožádáno	2018	MŽP zatím nepožádáno	08/2018
Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část	571 362	Dokončen projekt stavby, probíhá majetkoprávní příprava, předpoklad vypsání VZ 06/2017	0 % - > 75%	Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 100/2001 Sb.	2018	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	07/2017
Elektrizace trati Kadaň Pruněřov - Kadaň	447 467	Probíhá zpracování projektu stavby. V rámci studie konverze má být trať elektrizována střídavou soustavou 25 kV, projekt je zpracován na stejnosměrnou trakci. Pro pokračování přípravy je nutné rozhodnout o variantě řešení.	0%	Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb.	2018	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	10/2017

[tis. Kč]

Název	Celkem akce	Stav projektové přípravy	Stav majetkoprávní přípravy (% vykoupěných pozemků)	Stav EIA	předpoklad realizace od	Předložení žádosti o stanovisko EIA	Předložení žádosti o stavební povolení na hlavní trasu
Změna trakční soustavy na AC 25kV, 50Hz v úseku Nedakonice - Říkovice	1 697 296	Zpracovává se přípravná dokumentace.	0%	MŽP zatím nepožádáno	2018	MŽP zatím nepožádáno	04/2018
Modernizace trati Veselí n.L. - Tábor - II.část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí	3 600 000	Zpracován projekt stavby, probíhá majetkoprávní vypořádání.	48%	Předložena dokumentace EIA	2018	Podána 24.2.2017	01/2018
Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna	1 552 904	Probíhá územní řízení, připravuje se soutěž na projekt stavby.	0%	Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 100/2001 Sb.	2018	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	01/2018
Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)	4 434 128	Probíhá soutěž na projekt stavby	0%	Stanovisko dle 100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 4.9.2015	2019	Coherence stamp do územního řízení vydán 21.9.2016	08/2018
ETCS - I. koridor úsek státní hranice Německo - Dolní Žleb - Kralupy nad Vltavou	350 000	Probíhá zpracování přípravné dokumentace	100%	Není vyžadována	2019	Není vyžadována	08/2018
Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)	1 928 170	Probíhá příprava na vypsání Projektu stavby	0%	Stanovisko dle 100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 4.9.2015	2019	Coherence stamp do územního řízení vydán 21.9.2016	02/2019
Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st.hr. SRN	1 782 937	Probíhá příprava na vypsání Projektu stavby	0%	Není vyžadována	2019	Není vyžadována	10/2018
Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)	1 420 000	Probíhá příprava na vypsání Projektu stavby	0%	Stanovisko dle 100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 4.9.2015	2019	Coherence stamp do územního řízení vydán 8.8.2016	10/2018
Optimalizace trati Černošice (včetně) – Beroun (mimo)	4 350 000	Probíhá zpracování přípravné dokumentace, stavba bude v přípravě rozdělena na 3 části	0%	Probíhá aktualizace dokumentace EIA dle požadavků MŽP, plánováno rozdělení procesu EIA na stavby. 7.9.2016 podána na MŽP žádost o ukončení EIA	2019	Nová EIA od 2017 na dílčí úseky	08/2019
Optimalizace trati Černošice (včetně) – Odb. Berounka (mimo)	1 300 000	Připravuje se zadání ZP+PD	0%	MŽP zatím nepožádáno	2020	MŽP zatím nepožádáno	2020
Optimalizace trati Odb. Berounka (včetně) – Karlštejn (včetně)	3 700 000	Připravuje se zadání ZP+PD	0%	MŽP zatím nepožádáno	2020	MŽP zatím nepožádáno	2020
Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)	1 500 000	Připravuje se zadání ZP+PD	0%	MŽP zatím nepožádáno	2020	MŽP zatím nepožádáno	2020
DOZ Skalice nad Svitavou (mimo) – Česká Třebová	1 120 000	Probíhá zpracování ZP+PD	0%	MŽP zatím nepožádáno	2020	MŽP zatím nepožádáno	2020
DOZ Brno – Skalice nad Svitavou (včetně)	920 000	Probíhá zpracování ZP+PD	0%	MŽP zatím nepožádáno	2020	MŽP zatím nepožádáno	2020
Revitalizace Liberec- Česká Lípa (mimo)	937 868	Probíhá zpracování ZP+PD	0%	MŽP zatím nepožádáno	2019	MŽP zatím nepožádáno	08/2018
Revitalizace Lovosice - Česká Lípa	992 500	Probíhá zpracování aktualizace ZP+PD	0%	MŽP zatím nepožádáno	2019	MŽP zatím nepožádáno	10/2018
Rekonstrukce žst.Přerov, 3. stavba	710 654	Probíhá zpracování přípravné dokumentace	0%	Probíhá zpracování dokumentace EIA	2019	ZZŘ ze dne 10.10.2016, vyžadována velká EIA	05/2018
Optimalizace trati Ostrava Kunčice - Frýdek Místek - Český Těšín, vč. PEÚ a optimalizace žst. Č.Těšín	4 600 000	Probíhá zpracování studie proveditelnosti, původní řešení územně neprůchodné	0%	MŽP zatím nepožádáno	2020+	MŽP zatím nepožádáno	Nelze odpovědně stanovit
ŘVC ČR	5 323 298						
Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě	1 003 495	Zpracovává se DSP	100,00%	Není vyžadováno	2017	Není vyžadováno	Dílčí stavby, jednotlivé žádosti od 05/2017
Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě	308 114	Zpracovává se DUR/DSP pro Vraňansko-Hořínský kanál, probíhá IČ pro SP pro říční část	100%, pozemky Povodí Vltavy, s.p.	Dle stanoviska MŽP ze dne 8.1.2015 nepodléhá posouzení.	2017	Není vyžadováno	05/2017 říční část, 10/2017 kanálový úsek
Plavební komora Praha - Staré Město	650 000	Probíhá EIA, po ukončení procesu EIA bude příprava a realizace předána Povodí Vltavy	100%, pozemky Povodí Vltavy, s.p.	Probíhá posuzování dle 100/2001 Sb., dokumentace byla doplněna dle požadavků MŽP a předložena k dalšímu posuzování dne 6.12.2016, předpoklad vydání stanoviska do 3/2017	2019	Doplněná dokumentace byla MŽP předložena dne 6.12.2016	06/2018

[tis. Kč]

Název	Celkem akce	Stav projektové přípravy	Stav majetkoprávní přípravy (% vykoupěných pozemků)	Stav EIA	předpoklad realizace od	Předložení žádosti o stanovisko EIA	Předložení žádosti o stavební povolení na hlavní trasu
Plavební komora Bělov	298 689	IČ pro ÚR	95%, zbytek pozemků je zaslouvněn smlouvou o smlouvě budoucí	Rozhodnutím Ministra MŽP bylo dne 16.12.2016 v rámci odvolacího řízení k vydání územnímu rozhodnutí zrušeno ověřovací stanovisko ze dne 19.11.2015 původního stanoviska EIA ze dne 10.12.2010.	2019	Bude vydáno nové ověřovací stanovisko, původní ze dne 19.11.2015 bylo dne 16.12.2016 zrušeno rozhodnutím Ministra MŽP. Probíhá v rámci odvolacího řízení k vydání územního rozhodnutí - termíny jsou odvislé od rychlosti MŽP.	06/2018
Stupeň Přelouč II	3 063 000	zpracovávání podkladů pro SEA a EIA dle zákona č. 100/2001 Sb.	100% pro stávající projektové řešení	244/1992 Sb., bude nová SEA a dokumentace EIA	2020+	Závisí na procesu SEA, předpoklad 10/2018	2020+

Vysvětlivky / používané zkratky:

Řazení seznamu	Seznam řazen primárně dle předpokládaných let zahajování, následně u ŘSD dle názvů staveb, u SŽDC a ŘVC dle financí
Podtržený text	U finančních částek a datumů zahájení / podání žádostí o SP je text podtržený, pokud dochází ke změně oproti minulému materiálu + podtrženo nové rozdělení akcí u SŽDC
Oranžový text	Vyžaduje zvýšenou pozornost / řešení od ostatních ministerstev vlády ČR k obblokování přípravy
Zelený text	Stavba zahájena
CS	Coherence stamp - resp. verifikační stanovisko dle §9a zákona o EIA
DSP	Dokumentace pro stavební povolení
DÚR	Dokumentace pro územní rozhodnutí
EIA	Environment impact assesement - posuzování vlivů na životní prostředí
IČ	Inženýrská / investorsko-inženýrská činnost pro získání příslušného správního rozhodnutí
LV	List vlastnictví dle katastrálního zákona
PD	Přípravná dokumentace - využíváno u SŽDC, odpovídá svým rozsahem DÚR
P+R	Projekt + realizace - využíváno u SŽDC pro vybrané stavební objekty, kdy část projekčních prací vykonává již budoucí zhotovitel
PS	Projekt stavby - využíváno u SŽDC, dokumentace umožňující vydání stavebního povolení a výběr zhotovitele stavby
REŽIM §23a	Zrychlený režim posouzení aktuálních vlivů záměru na životní prostředí dle návrhu novely zákona o EIA
SP	Stavební povolení
ÚR	Územní rozhodnutí
ZDS (PDPS)	Zadávací dokumentace stavby (Projektová dokumentace pro provádění stavby)
ZP	Záměr projektu, včetně ekonomického hodnocení zpracovaného formou cost-benefit analýzy
ZŘ	Zjišťovací řízení dle z. 100/2001 Sb.
ZZŘ (negativní)	Závěr zjišťovacího řízení - stanovuje, zda stavba musí podstoupit plnohodnotnou EIA či nikoliv (negativní ZZŘ = plná EIA netřeba)