

Přehled investorské přípravy dopravních staveb, jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč a jejichž předpoklad zahájení je v následujících 3 letech (s důrazem na roky 2021-2023, k 15.3.2021)

C e l k e m	5 888 542 458
	[tis. Kč]

Název	Celkem stavební náklady akce (včetně DPH)	Stav projektové přípravy	Stav majetkoprávní přípravy (% vykoupených pozemků)	Stav EIA	předpoklad realizace od	Riziko nezahájení v daném roce 0 - žádné 5 - nejvyšší	Předložení žádosti o stanovisko EIA	Předložení žádosti o stavební povolení na hlavní trasu
ŘSD ČR	5 607 735 179							
I/57 Krnov SV obchvat	1 266 106	Stavba zahájena, zprovoznění 2021	100,00%	244/1992 Sb., vydána všechna SP, rizikem jsou případné změny stavby oproti vydaným SP, případně dodatečné potřebná SP	2017	0	Není relevantní, platné SP	Vydáno SP před 1.4.2015 (před účinností 39/2015 Sb.)
D1 modernizace - úsek 02, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 Hvězdonic	1 389 375	Stavba zahájena, v r. 2020 budou modernizovány oba jízdní pásy s výjimkou mostu přes Sázavu	100,00%	Není vyžadováno	2018	0	Není vyžadováno	Vydáno SP
D1 modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov	2 209 425	Stavba zahájena k 1.3.2018, RSD ČR odstoupilo od smlouvy se zhotovitelem, stavba obnovena s novým zhotovitelem v 05/2019, v r. 2019 realizován CB kryt na LJP v km 98-104, v r. 2020 bude modernizována zbývajcí část úseku (stavba bude zprovozněna)	100,00%	Není vyžadováno	2018	0	Není vyžadováno	Stavební povolení v právní moci
D1 modernizace - úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov - EXIT 134 Měřín	2 568 156	Stavba zahájena, v r. 2020 bude modernizována 1/2 dálnice	100,00%	Není vyžadováno	2018	0	Není vyžadováno	SP v právní moci
D6 Lubenec obchvat	1 368 881	Stavba zahájena (9.3.2018),	100,00%	244/1992 Sb., REŽIM §23a, vydáno stanovisko MŽP dle §23a dne 26.1.2017	2018	0	Na MŽP předloženo 20.9.2016	Vydáno SP, v právní moci
D11 1106 Hradec Králové - Smiřice	4 224 126	Stavba zahájena (5.10.2018)	100,00%	244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko vydáno 8.12.2016	2018	0		Vydáno SP, v právní moci
D11 1107 Smiřice - Jaroměř	2 413 064	Stavba zahájena	100,00%	100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko dne 14.12.2015	2018	0	CS po zahájení stavebních řízení vydána	Vydáno SP, v právní moci
D35 Časy - Ostrov	4 666 793	Stavba zahájena	100,00%	244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko vydáno 10.2.2017	2018	0	Vydána všechna potřebná verifikační stanoviska	Vydáno SP, v právní moci
D55 5505 Otrokovice obchvat JV	818 588	Stavba zahájena (3.10.2018)	100,00%	244/1992 Sb. REŽIM §23a, stanovisko vydáno dne 22.12.2016	2018	0	Na MŽP předloženo 20.9.2016, rozsah podkladů uznán dostatečný dne 27.10.2016.	podána žádost o SP - 12/2017
D56 Frýdek - Místek - připojení na D48	2 756 083	Stavba byla zahájena (20.4.2018)	100,00%	244/1992 Sb., vydána všechna potřebná SP, rizikem jsou případné změny stavby oproti vydaným SP, případně dodatečné potřebná SP	2018	0	Vydáno dle 244/1992 Sb.	Vydáno SP před 1.4.2015 (před účinností 39/2015 Sb.)
I/21 Trstěnice - Drmoul	424 896	Stavba zahájena, zprovoznění v r. 2020	100,00%	dne 15.2.2017 bylo vydáno rozhodnutí závěr zjišťovacího řízení - záměr nemá významný vliv na ŽP (nabytí PM 2.3.2017)	2018	0	předloženo Oznámení dne 4.1.2017	Vydáno stavební povolení dne 8.6.2017
I/55 MÚK s ČD Přerov - Předměstí	709 789	Stavba zahájena dne 27.8. 2018	100,00%	100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko	2018	0	Ověřovací stanovisko vydáno	Vydáno SP, v právní moci
D48 Frýdek Místek - obchvat	1 943 474	Stavba zahájena	100,00%	244/1992 Sb., REŽIM §23a, významný negativní vliv na Naturu2000 vyloučen stanoviskem KÚ MSK kraje. 6.2.2017 vydáno Závazné stanovisko k vlivům prioritního záměru na ŽP.	2018/2019	0	Vydána všechna potřebná verifikační stanoviska	Vydáno SP
D1 modernizace - úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec	1 050 442	Stavba zahájena, v r. 2019 realizováno provizorní rozšíření, v r. 2020 realizace SDP a LJP dálnice, zprovoznění 2021	100,00%	Není vyžadováno	2019	0	Není vyžadováno	SP v právní moci
D3 0310/I Úsilné - Hodějovice	8 538 624	Stavba zahájena	100,00%	244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko vydáno 6.1.2017	2019	0	Na MŽP předloženo 20.9.2016	SP v právní moci
D3 0310/II Hodějovice - Třebonín	7 360 169	Stavba zahájena	100,00%	244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko vydáno 6.1.2017	2019	0	Na MŽP předloženo 20.9.2016	SP v právní moci
D7 Panenský Týnec zkapacitnění obchvatu	847 094	Stavba zahájena	100,00%	100/2001 Sb., ověřovací stanovisko vydáno 15.2.2017	2019	0	na MŽP předloženo 9/2016, OS vydáno 15.2.2017	SP v právní moci
D35 Opatovice nad Labem - Časy	4 419 247	Stavba zahájena dne 13.5.2019	100,00%	244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko vydáno 10.2.2017	2019	0		Všechna SP na hlavní trasu v právní moci
I/20 a II/231 V Plzni, Plaská - Na Roudné - Chrástecká, 2. etapa	474 020	Stavba zahájena	100,00%	100/2001 Sb. již závazné stanovisko po novele 39/2015 Sb.	2019	0		03/2018
I/37 Chrudim obchvat úsek křiž. II/17 - Slatiňany	415 484	Stavba zahájena	100,00%	244/1992 Sb., nutné opakovat proces EIA, vydán závěr zjišťovacího řízení, že dále není třeba posuzovat dle zákona	2019	0	Předložena dokumentace EIA na KÚ v 08/2017	SP v právní moci
I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat	1 605 291	Stavba zahájena	100,00%	100/2001 Sb., ukončeno závěrem zjišťovacího řízení	2019	0	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	SP v právní moci
I/68 Třanovice - Nebory	1 898 905	Stavba zahájena	98,21% (chybí 1 LV)	100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 20.11.2015, negativní CS ke změně povrchu vozovky, závěr zjišťovacího řízení potvrdil, že změny nemohou mít významný negativní vliv, ZZŘ v právní moci (podané námitky byly formálně nepřipustné)	2019	0	Dne 14.11.2018 byla na MŽP odeslána žádost o prodloužení platnosti stanoviska EIA	SP v právní moci
D1 modernizace - úsek 23, EXIT 168 Devět křížů – EXIT 178 Ostrovačice	1 818 600	Stavba zahájena 21.3.2020	100,00%	Není vyžadováno	2020	0	Není vyžadováno	SP v právní moci
D7 Louny zkapacitnění obchvatu	935 700	30.07.2020 proběhlo předání staveniště, Stavba zahájena	100,00%	244/1992 Sb., nevyužitelné, odevzdán čístopis dokumentace EIA, stanovisko EIA vydáno dne 15.11.2017	2020	0	EIA platná	SP v právní moci
D1, most Šmejkal	1 385 000	Je vydané pravomocné SP, probíhají práce na zadávací dokumentaci (bude zadáváno formou Design and Build).	78,85% (chybí 11 LV)	Není vyžadováno	2021	2	Není vyžadováno	SP nabylo právní moci 9.7.2020
D3 0309/II Chotýčany odpočívka	321 000	probíhá soutěž na Zhotovitele stavby (Design and Build)	97,2 % (chybí 1 z 35 LV)	Zjišťovací řízení ukončeno 07/2016	2021	2	Zjišťovací řízení ukončeno 07/2016	SP v právní moci
D4 křiž. II/118 - Milín (PPP)	1 838 282	Pro stavbu jsou vydána všechna SP s NPM, probíhá majetkoprávní činnost - <b>chybí dle 2 LV: 1x KS, 1x vyvlastnění, 1x NS, 10x VB</b> , 9.5.2018 zahájeno výběrové řízení na koncesionáře, 17. září 2020 podány nabídky, <b>17.2.2021 podepsána koncesionářská smlouva</b>	98%(chybí 2 LV)	100/2001 Sb., závěr zjišťovacího řízení neodpovídá kategorii, vydáno stanovisko EIA dne 9.11.2018.	2021	2	Nové stanovisko EIA vydáno v 11/2018.	SP na hl. trasu vydáno 6.9.2019, nabytí právní moci 8.10.2019. Všechna dílčí SP v právní moci.
D4 Milín - Lety (PPP)	3 344 147	DSP, IČ pro SP, majetkoprávní činnost - <b>feší se KS, velké množství vyvlastnění, NS, VB</b> , odevzdána aktualizace DSP, dokončena IČ pro dílčí změnu ÚR - dne 19.12.2018 podána žádost o změnu ÚR - změnové ÚR vydáno dne 6.9.2019 – NPM 21.2.2020, 9.5.2018 zahájeno výběrové řízení na koncesionáře, 17. září 2020 podány nabídky, <b>17.2.2021 podepsána koncesionářská smlouva</b>	96 % (chybí 12 LV)	244/1992 Sb., vydáno stanovisko EIA dne 9.11.2018.	2021	2	Nové stanovisko EIA vydáno v 11/2018.	SP na hlavní trasu vydáno 20.10.2020, nabytí právní moci 20.11.2020
D4 Lety - Čimelice (PPP)	885 950	DSP, SP na hlavní trasu vydáno bez SO 300 – SP pro SO 301, SO 302 a SO 330 vydáno 16.3.2020, s NPM dne 17.4.2020; probíhá majetkoprávní činnost - <b>feší se NS, VB</b> ; 9.5.2018 zahájeno výběrové řízení na koncesionáře, 17. září 2020 podány nabídky, <b>17.2.2021 podepsána koncesionářská smlouva</b>	100,00%	244/1992 Sb., vydáno stanovisko EIA dne 9.11.2018.	2021	2	Nové stanovisko EIA vydáno v 11/2018.	SP na hlavní trasu vydáno 14.7.2012, nabytí právní moci 15.9.2012, prodloužení SP č.3 vydáno 1.12.2020, nabytí právní moci 18.12.2020
D4 Čimelice - Mirovice (PPP)	2 731 844	DSP, probíhá majetkoprávní činnost - <b>chybí dle LV: 15x NS, VB</b> - 100% dorešena, odevzdána aktualizace DSP, dokončena IČ pro dílčí změnu ÚR - dne 19.12.2018 podána žádost o změnu ÚR, veřejné projednání v 08/2019, proti změně ÚR podáno odvolání – vyřešeno, změna ÚR NPM dne 31.7.2020; 9.5.2018 zahájeno výběrové řízení na koncesionáře, 17. září 2020 podány nabídky, <b>17.2.2021 podepsána koncesionářská smlouva</b>	100,00%	244/1992 Sb., vydáno stanovisko EIA dne 9.11.2018.	2021	2	Nové stanovisko EIA vydáno v 11/2018.	SP na hlavní trasu vydáno 18.12.2020
D4 Mirovice, rozšíření (PPP)	919 100	DSP, probíhá majetkoprávní činnost - <b>chybí dle LV: 2x NS, 1x VB</b> ; dokončena IČ pro dílčí změnu ÚR, dne 21.5.2019 proběhlo veřejné projednání, proti změně ÚR podáno odvolání – vyřešeno, změna ÚR NPM dne 7.5.2020. 9.5.2018 zahájeno výběrové řízení na koncesionáře, 17. září 2020 podány nabídky, <b>17.2.2021 podepsána koncesionářská smlouva</b>	100,00%	244/1992 Sb., vydáno stanovisko EIA dne 9.11.2018.	2021	2	Nové stanovisko EIA vydáno v 11/2018.	SP na hlavní trasu vydáno 9.9.2020
D35 SSÚD Městec	371 634	<b>probíhá zadávací řízení pro výběr zhotovitele stavby</b>	100,00%	Zjišťovací řízení ukončeno 05/2013	2021	1	Zjišťovací řízení ukončeno 05/2013	SP - nabytí právní moci 7.11.2020
D48 MÚK Bělotín - Rybí, I.etapa	3 732 180	12/2019 podání nabídek v rámci zadávacího řízení pro výběr zhotovitele na I. etapu (bez úseku Nový Jičín), V 12/2020 uzavřena smlouva se zhotovitelem stavby; <b>probíhá předání staveniště.</b>	100%	244/1992 Sb., vydáno nové stanovisko EIA v 04/2018	2021	1	Dne 5.9.2017 předložena nová dokumentace EIA na MŽP, dne 22.9. 2017 zahájen proces, proces ukončen vydáním nového Závazného stanoviska 04/2018	SP v právní moci



[tis. Kč]								
Název	Celkem stavební náklady akce (včetně DPH)	Stav projektové přípravy	Stav majetkoprávní přípravy (% vykoupených pozemků)	Stav EIA	předpoklad realizace od	Riziko nezahájení v daném roce 0 - žádné 5 - nejvyšší	Předložení žádosti o stanovisko EIA	Předložení žádosti o stavební povolení na hlavní trasu
D49 4901 Hulín - Fryšták	7 801 112	22.12.2020 vydáno nepravomocné SP na hlavní trasu. K vydanému SP podáno 6 rozkladů (330 stran), které řeší rozkladová komise. Značné riziko podání soudních žalob. <b>V 4Q 2021 končí platnost vydaného závazného stanoviska EIA dle §23 které bylo vydáno v roce 2016 s 5letou platností. Toto stanovisko nelze prodloužit! V případě že nebude do uvedené doby vydáno pravomocné SP bude muset dojít k novému procesu EIA!</b>	99,74% (chybí 3 LV)	244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko vydáno dne 22.11.2016	2021		Na MŽP předloženo 20.9.2016, rozsah podkladů uznán dostatečný dne 5.10.2016	SP na hlavní trasu vydáno 22.12.2020 (zatím nepravomocné)
D55 5507 Babice - Staré Město	3 448 483	Dokončování majetkoprávního vypořádání - vyvlastnění, vybrán zhotovitel, probíhají přípravné práce – sejmuti ornice, kácení. <b>Stavba v realizaci</b>	99,6% (chybí 2 LV)	100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko	2020	0	Vydané CS do správních řízení	Všechny SP v právní moci
I/3 Olbramovice přeložka	581 118	Dne 10.2.2020 vydáno opravené nepravomocné SP na hlavní trasu - podáno odvolání 2 subjektů – bude řešit MD, <b>DAVO své odvolání po sepsání dohody vzalo zpět, zbývá odvolání 1 subjektu, probíhá dořešení zbylého pozemku - p.Houdek, zahájení VR na zhotovitele 07/2020 - probíhá zadávací řízení, 01/2021 otevřeny obálky, probíhá podpis smlouvy</b>	98,55 %, chybí 1 LV	244/1992 Sb., vydán negativní závěr zjišťovacího řízení - není nutná velká EIA - pravomocné (podáno odvolání, které však bylo shledáno jako nepřipustné)	2021	1	vydán negativní závěr zjišťovacího řízení - není nutná velká EIA - pravomocné (podáno odvolání, které však bylo shledáno jako nepřipustné)	probíhá stavební řízení – vypořádání odvolání <b>1 účastníka</b>
I/11 Opava, severní obchvat - západní část	1 547 590	V rámci DSP vydána všechna právoplatná stavební povolení, dokončena majetkoprávní příprava, <b>09/2020 zahájena realizace stavby</b>	100,00%	100/2001 Sb., ukončeno ve zjišťovacím řízení	2020	0	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	Stavební povolení v právní moci
I/19 Chýnov	316 529	Vydáno dne 9.12.2019 SP na hlavní trasu, NPM 30.8.2020, u vedlejšího SP a vodoprávního řízení podáno odvolání proti vydaným povolením p. Králové, <b>09/2020 zahájena realizace stavby</b>	100,00%	100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 11.3.2016, 16.5.2019 prodloužení platnosti stanoviska EIA	2020	0	Vydáno ověřovací stanovisko k EIA, 16.5.2019 prodloužení platnosti stanoviska EIA	09/2017, proti SP podáno odvolání a SP zrušeno, nové SP opětovně vydáno dne 9.12.2019, NPM 30.8.2020
I/27 Šlovice - Přestice	1 103 226	Probíhá realizace stavby, dne 11.3.2020 odesláno rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky, dne 29.4.2020 proběhlo předání staveniště zhotoviteli, <b>datum zahájení prací 22.06 2020.</b>	100,00%	26.10.2016 vydán závěr zjišťovacího řízení - záměr nebude dále posuzován dle zák. 100/2001 Sb.	2020	0	26.10.2016 vydán závěr zjišťovacího řízení - záměr nebude dále posuzován dle zák. 100/2001 Sb.	SP v právní moci
I/35 MÚK Rádelský Mlýn	494 173	<b>Stavba od 2.3.2020 v realizaci</b>	100,00%	6.8.2008 - Závěr zjišťov. řízení - stavba nemá významný vliv na ŽP = nebude posuzováno dle EIA.	2020	0	6.8.2008 - Závěr - stavba nemá významný vliv na ŽP = nebude posuzováno dle EIA.	SP v právní moci
I/38 Církvice obchvat	538 229	Stavební povolení v právní moci; smlouva se zhotovitelem podepsána 25.8.2020, <b>09/2020 stavba v realizaci, zahájení archeologických prací</b>	98,91 % (chybí 1 LV), smlouva o právu provést stavbu	100/2001 Sb., ověřovací stanovisko vydáno 26.4.2016	2020	0	Platnost stanoviska prodloužena do 21.1.2023	SP v právní moci
I/42 Brno, VMO - Rokytova	sloučeno s I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí	probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby, podány námitky proti výběru	85,29%, chybí 5 LV	244/1992 Sb., zadáno zpracování nové dokumentace EIA společně s předchozím úsekem "Tomkovo náměstí". Závazné stanovisko EIA vydal KU JMK dne 2. 2. 2018. <b>Platnost 7 let. Vydány souhlasné Verifikace 8.6.2020.</b>	2021	2	Předložena dokumentace EIA na KÚ v 09/2017, dne 2.10.17 byla zveřejněna dokumentace EIA	probíhá stavební řízení
I/42 VMO Brno Tomkovo náměstí a Rokytova	2 950 000 000	8.2. 2021 byla podepsána smlouva se zhotovitelem	87,88%, chybí 8 LV	244/1992 Sb., zadáno zpracování nové dokumentace EIA společně s předchozím úsekem "Tomkovo náměstí". Závazné stanovisko EIA vydal KU JMK dne 2. 2. 2018. <b>Platnost 7 let. Vydány souhlasné Verifikace 8.6.2020.</b>	2021	2	Předložena dokumentace EIA na KÚ v 09/2017,dne 2.10.17 byla zveřejněna dokumentace EIA	probíhá stavební řízení na dílčí objekty
I/42 Brno, most Otakara Ševčíka přes Ostravskou ulici	332 500	01/2020 schválena aktualizace záměru projektu, běží IČ-SP a MPP, příprava podkladů pro zpracování zadávací dokumentace (Design and Build)	bez výkupů	<b>zjišťovací řízení není požadováno (oprava mostu)</b>	2021	2	<b>zjišťovací řízení není požadováno (oprava mostu)</b>	podaná žádost o vydání SP v 10/2020, vsoučasnosti řízení pozastaveno, předpoklad vydání SP v 06/2021
I/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov	1 007 000	Zpracována DSP, probíhá IČ pro stavební povolení a majetkoprávní příprava. 10.3.2021 došlo k vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby.	99% (chybí 2 LV)	08/2017 vydán závěr zjišťovacího řízení - záměr nebude dále posuzován dle zák. 100/2001 Sb.	2021	3	08/2017 vydán závěr zjišťovacího řízení - záměr nebude dále posuzován dle zák. 100/2001 Sb.	12/2019
I/53 Znojmo - Lechovice	536 100	Probíhá soutěž, otevírání nabídek proběhlo dne 12. 03. 2021	100,00%	10/2017 – závěr zjišťovacího řízení, potvrzen 12/2015	2021	2	10/2017 – závěr zjišťovacího řízení, potvrzen 12/2015	03/2021 vydáno SP, zatím nepravomocné
I/67 Karviná - obchvat	1 087 553	<b>05/2020 Stavba v realizaci.</b>	100,00%	Dne 4.9.2017 bylo vydáno rozhodnutí, že stavba nemá významný vliv na ŽP a nebude posuzována dle zákona.	2020	1	Dne 4.9.2017 bylo vydáno rozhodnutí, že stavba nemá významný vliv na ŽP a nebude posuzována dle zákona.	SP v právní moci
D1 0136 Říkovice-Přerov	7 451 883	Dne 20. 10. 2020 Krajský soud v Ostravě zrušil Rozhodnutí KÚ Olomouckého kraje ze dne 8. 6. 2020, kterým byla potvrzena právní moc změny územního rozhodnutí na stavbu. Tím vyhověl žalobě OS Děti Země a Krajina Dluhonice z.s. a vrátil věc k novému projednání na KÚOK. Tímto rozhodnutím došlo také k přerušení všech stavebních řízení. <b>Velkým rizikem je, že nebude vydáno pravomocné stavební rozhodnutí do doby konce platnosti závazného stanoviska EIA vydaného na základě §23 v orce 2016 s 5letou platností do 4Q 2021.</b>  V 08/2020 podány žádosti o SP ke všem SO výjma objektů dražních, nutná koordinace s probíhající stavbou žst. Přerov, 2. stavba.O DO požádáno v 01/2021.Veškerá stavební řízení jsou přerušena.  Povolení kácení: Děti země podaly k Magistrátu města Přerova námitku pro podezření ze systémové podjatosti jak Magistrátu města Přerova tak KÚ Olomouc  Probíhá nové obesílání vlastníků po platné změně ÚR, aby začal běžet akceptační lhůta a bylo možné případně zahájit vyvlastnění. Dále pokračují směny pozemků s obcemi a právníckými osobami, které podmiňovaly uzavření smluv platným ÚR. Služebnosti z 506 vypořádáno 226. Část smluv zajišťuje ČEZ v rámci probíhajících přeložek.	997 smluv vypořádáno 818 (82%)	244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko vydáno 30.11.2016-udělena zákonem; konec platnosti EIA 30.11.2021!!	2022	5	Na MŽP předloženo 20.9.2016	23.6.2020 nabytí právní moci změny ÚR - zrušeno KS Ostrava dne 20.10.2020 - vyhověno podaným žalobám, žádosti o SP podány v 08/2020
D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží	2 890 449	Podány žádosti o SP, 9.9.2020 oznámení zahájení stavebního řízení na hlavní trasu, probíhá majetkoprávní příprava;  <b>Probíhá zadávací řízení pro výběr zhotovitele stavby</b>	100,00%	244/1992 Sb., bylo zadáno zpracování nové dokumentace EIA, vydáno kladné stanovisko EIA dne 18.1.2019	2021	2	Stanovisko EIA vydáno 18.1.2019	Vydána všechna stavební povolení. Povolení v PM mimo povolení na hlavní trasu - podáno odvolání.
D6 Hořesedly, přeložka	2 884 000	Aktualizace DSP vč. IČ pro SP (koncept vydán v 07/2020), majetkoprávní příprava, změna UR - vydáno 5.3.2020 - nabytí právní moci 19.8.2020, 1.2.2021 zahájeny práce na konceptu VD-ZDS, 1.2.2021 zahájena IČ k SP	73,20% (chybí 31 LV)	244/1992 Sb., dne 4.10. 2018 vydáno stanovisko EIA	2022	3	Oficiálně předložena na MŽP dne 22.3.2017. <b>Nové stanovisko EIA vydáno.</b>	<b>předpoklad podání žádosti o SP 7/2021</b>
D6 Krupá, přeložka	2 344 700	<b>SP od MD s nabytím PM 15.1.2021</b> Probíhá zadávací řízení pro výběr zhotovitele stavby	97,30% (chybí 4 LV)	244/1992 Sb., dne 4.10. 2018 vydáno stanovisko EIA	2021	2	Oficiálně předložena na MŽP dne 22.3.2018. <b>Nové stanovisko EIA vydáno.</b>	podání žádosti o SP 11/2019
D6 Hořovičky, obchvat	2 417 212 427	Aktualizace DSP vč. IČ pro SP, kontrola konceptu čistopisu DSP (12/2020), IČ DSP zahájena 02/2021,IČ DUSP pro odpočívky, majetkoprávní příprava, změna ÚR - vydána 5.3.2020 - nabytí právní moci 19.8.2020. Do ceny zahrnuty i odpočívky Kolečov. <b>Zahájeny práce na VD-ZDS</b>	36,00%	244/1992 Sb., dne 4.10. 2018 vydáno stanovisko EIA	2022	4	Oficiálně předložena na MŽP dne 22.3.2018. <b>Nové stanovisko EIA vydáno.</b>	<b>předpoklad podání žádosti o SP 4/2021</b>
D7 Chlumčany zkapacitnění	1 733 000	<b>Probíhá zadávací řízení - hodnocení nabídek.</b>	96,5 % trvalý zábor (chybí 2 LV), 86,8 % dočasný zábor, 60 % věcné břemeno	244/1992 Sb., částečně i 100/2001 Sb. - nevyužitelné, zpracována nová dokumentace EIA - 08/2017, vydáno stanovisko EIA dne 20.8.2018	2021	1	EIA předložena na MŽP dne 25.8.2017. <b>Nové stanovisko EIA vydáno.</b>	Stavební povolení vydáno 04.06.2020
D10 MÚK Kosmonosy	303 418	<b>DSP v čistopisu, probíhá IČ pro SP</b>	96,00%	Stanovisko EIA vydáno 02/2018 - <b>není potřeba EIA</b>	2022	4	Stanovisko EIA vydáno 02/2018	<b>předpoklad podání žádosti o SP 05/2021</b>



[tis. Kč]

Název	Celkem stavební náklady akce (včetně DPH)	Stav projektové přípravy	Stav majetkoprávní přípravy (% vykoupených pozemků)	Stav EIA	předpoklad realizace od	Riziko nezahájení v daném roce 0 - žádné 5 - nejvyšší	Předložení žádosti o stanovisko EIA	Předložení žádosti o stavební povolení na hlavní trasu
D52 5206.1 Obchvat Mikulova	1 802 349	vydána výjimka k průchodu CHKO Pálava, v 09/2018 vydáno ÚR (350 stran) - podány námítky - 800 stran, ÚR nabylo právní moci v 12/2019 - podána žaloba, probíhá MPV čistopis DSP. Obrovským rizikem stavby je předpokládané podání Rozkladů či soudních žalob ze strany obč. sdružení, zejména sdr. Děti Země do všech řízení. Podány žaloby. KS Ostrava zrušil UR v 09/2020, podány kasační stížnosti. NSS vyhověl, vrátil zpět na KS Ostrava a ten opět na KuJmk. ŘSD v 2/2021 podalo kasační stížnost proti rozhodnutí KS Ostrava. Připravuje se VŘ na DUSP staveb 5206.	60,00%	100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 23.3.2016 Na MZP byla v 12/2018 předložena žádost o prodloužení stanoviska EIA .Dosud neprodlouženo. Připravuje se VŘ na EIA všech staveb D52	2023	3	Předložení žádosti o nové stanovisko EIA se předpokládá v 3/2022	Předpoklad podání žádosti o spol. povolení je v 8/2023
D55 5508 Staré Město - Moravský Přesek	3 217 788	Probíhá majetkoprávní vypořádání – vyvlastnění.  Probíhá zadávací řízení pro výběr zhotovitele stavby předpoklad podání nabídek konec 03.2021	100,00%	Stanovisko EIA vydáno 07/2019	2021	1	Stanovisko EIA vydáno 07/2019	Všechna stavební povolení jsou platná
I/9 Svor	920 373	ÚR -prodloužena platnost o pět let PM 13. 1. 21, čistopis DSP hl. trasa 08/2020, DUSP - PHS+ podchod 08/2020, probíhají výkupy a vyvlastnění . Z důvodu požadavků GTP, navýšena cena - odlehčené násypy, řeší se snížení nákladů - úprava DSP. Pokud bude "I/9 Nový Bor - Svor, zkapacitnění" dříve, OK + související SO ( SO 110, 102, 121, 340, 511, 801 ) se vysoutěží společně	75,00%	100/2001 Sb. ukončeno zjišťovacím řízením	2022	4	Nepodléhá EIA dle závěrů ZŘ ze dne 30.10.2009	12/2022
I/11 Postřelmov - Chročeč	469 843	Probíhá připomínkové řízení ke konceptu VD-ZDS	97,67% (chybí 2 LV)	Stanovisko EIA vydáno 01/2009; 100/2001 Sb. ukončeno zjišťovacím řízením	2022	2	100/2001 Sb. ukončeno zjišťovacím řízením	žádost o SP podaná 05/2020, napadená povolení kácení pravomocná 03/21, bude zahájeno řízení
I/16 Nová Paka - obchvat	1 883 964	Dokončení DSP, IČ pro SP - vydáno SP, napadeno odvoláním – p.Mikulka/ MD 26.2.2021 zamítnutí odvolání , dokončení majetkoprávní přípravy, 03/2021 odevzdání PDPS. probíhá výběrové řízení na zhotovitele archeologických prací, probíhá kompletace podkladů pro zahájení zadávacího řízení pro výběr zhotovitele stavby.	99,16% (chybí 1 LV – manželé Hradečtí)	244/1992 Sb., proběhlo nové zjišťovací řízení EIA, ukončeno v ZŘ	2021	3	Předložena žádost o zjišťovací řízení na KÚ v 03/2017, v 04/2017 vydán ZZŘ, že nepodléhá dalšímu posuzování	11/2018, oznámeno a přerušeno (doplnit aktuální pozemky po NPM KoPÚ), MD 26.2.2021 zamítnutí odvolání.
I/27 Žiželice obchvat a přemostění	801 000	Probíhá zadávací řízení pro výběr zhotovitele stavby dle Žluté knihy FIDIC.	100,00%	ukončeno zjišťovacím řízením 100/2001 Sb.	2021	3	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	09/2018
I/33 Jaroměř - obchvat	1 043 760	Probíhá realizace archeologických prací, probíhá soutěž na zhotovitele stavby, 25.2.2021 vydáno pravomocné SP - dokončení výkupů TZ 98% - probíhá majetkoprávní vypořádání vlastníka JUDr. Kučera.	98,0% (schází – JUDr.Kučera, ZD Dolany)	100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 31.8.2015	2021	3	CS po zahájení navazujících řízení.	Žádost o SP podána 12/2019, 25.2.2021 vydáno pravomocné SP
I/34 Stráž nad Nežárkou - Lásenice	467 615	Vydáno SP 27.2.2020, NPM 20.5.2020, probíhá majetkoprávní činnost, zpracováno VD-ZDS  Probíhá VŘ na zhotovitele stavby.	96,15% (chybí 2 LV)	244/1992 Sb., bude předloženo nové oznámení EIA, dopisem ze dne 2.3.2018 KU JCK vydal rozhodnutí o neposuzování	2021	2	podáno oznámení EIA na KÚ ve 12/2017, zjišťovacím řízení (nepodléhá EIA)	Vydáno SP 27.2.2020, NPM 20.5.2020
I/36 Pardubice Třmová - Fáblovka - Dubina	1 873 508	Dokončuje se majetkoprávní činnost Probíhá zadávací řízení pro výběr zhotovitele stavby (Design and Build)	89% (chybí 7 LV)	244/1992 Sb., probíhá zpracování Oznámení EIA, dne 1.8.2018 KU PK vydal ZZŘ rozhodnutím, že nebude posuzován	2021	2	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	SP nabytí právní moci 29.12.2020
I/36 Časy - Holice	251 014	téměř dokončena majetkoprávní příprava, vydána všechna SP; probíhá zpracování VD-ZDS	98% (chybí 1 LV)	100/2001 Sb., ukončeno ve zjišťovacím řízení	2022	3	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	NPM SP 12.05.2020
I/36 Sezemice obchvat	1 125 578	Zpracována DSP, probíhá IČ pro SP a majetkoprávní příprava, zadána VD-ZDS	56% (chybí 39 LV)	244/1992 Sb., probíhá proces EIA	2022	3	Předloženo na KÚ v 12/2018	předpoklad podání žádosti o SP 08/2021
I/38 Znojmo obchvat I	253 665	Proběhlo odvolací řízení proti ÚR u KÚ JMK - vráceno zpět k jednání, v 10/2018 doplněny podklady do běžícího ÚŘ, opakovaně (3x) námítky na systémovou podjatost MÚ – ÚR dosud nevydáno, odevzdán koncept DSP, 9.6.2020 - vydáno územní rozhodnutí - podány námítky 23.9.2020 - spis předán na odvolací orgán tj. KÚ JMK - zrušena činnost IČ-SP - v řešení přepracování na DUSP - výběr zhotovitele ve schvalovacím procesu	99,00% (chybí 1 LV)	244/1992 Sb., proběhlo nové zjišťovací řízení EIA, ukončeno v ZŘ,	2022	5	Ukončeno negativním závěrem zjišťovacího řízení	Po NPM ÚR, nelze nyní určit
I/44 Bludov - obchvat	3 495 000	Probíhá VŘ na zhotovitele stavby - hodnocení podaných nabídek	99,52% (chybí 1 LV)	100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko	2021	1	Ověřovací stanovisko vydáno	Pravomocné 08/2020
I/53 Lechovice - Miroslav	750 641	probíhá IČ pro SP a MPV, uzavřena smlouva na VD-ZDS	48,28% (chybí 30 LV)	ukončeno závěrem zjišťovacího řízení	2022	3	Stanovisko EIA vydáno 03/2019	žádost o SP podána 12/2020
I/53 Miroslav - Branišovice	870 00	probíhá IČ pro SP a MPV, uzavřena smlouva na VD-ZDS	50,67% (chybí 37 LV)	ukončeno závěrem zjišťovacího řízení	2022	3	Stanovisko EIA vydáno 04/2019	žádost o SP podána 12/2020
I/57 Semetín - Bystřička 2.stavba	2 367 321	Probíhá majetkoprávní příprava a IČ pro SP. Soutěž na zhotovitele VD-ZDS.	86,06% (chybí 29 LV)	244/1992 Sb., zadáno zpracování Oznámení EIA - KU zveřejnil oznámení k připomínkám do 26.3.2018; dne 13.8.18 KU vydal ZZŘ rozhodnutím, že záměr nemá významný vliv a nebude posuzován	2022	2	Předloženo oznámení na KÚ 01/2018	Podání žádosti o SP 12/2020
D3 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla	6 370 444	Podána žádost 22.4.2020 na dílčí změny ÚR - dosud nevydáno, probíhá majetkoprávní příprava, zpracováno DSP (čeká se na vydání dílčích změn ÚR), probíhá IČ pro SP	81,51% (chybí 22 LV)	244/1992 Sb., bylo zadáno zpracování nové dokumentace EIA, 14.1.2020 vydáno kladné stanovisko EIA	2022	3	Dokumentace EIA předložena na MŽP 05/2019, vydáno kladné stanovisko EIA 14.1.2020	předpoklad podání žádosti o SP 10/2021
D3 0312/II Nažidla - Dolní Dvoriště st. hranice	2 002 267	ÚR nepravomocné - zrušeno rozhodnutí JČK o odvolání soudním rozhodnutím, probíhá zpracování akt. DÚR – požádáno o nové ÚR v 11/2020.	39,39% (chybí 20 LV)	244/1992 Sb., probíhá VŘ na zpracovatele nové dokumentace EIA, v 01/2020 vydáno kladné stanovisko EIA	2023	3	Dokumentace EIA předložena na MŽP 05/2019, vydáno kladné stanovisko EIA 14.1.2020	předpoklad podání žádosti o SP 2/2022
D11 MÚK Beranka	343 552	Dne 10.7.2020 nabylo právní moci ÚR. V současné době probíhá projednávání DSP s DOSS. V 1.Q.2021 byla zahájena MPC, příprava podkladů.	0,00%	100/2001 Sb., prodloužena platnost do 30.9.2020, dne 10.7.2016 vydáno ověřovací stanovisko	2022	4	Dne 24.9.2020 byla podána žádost na MŽP o prodloužení platnosti stanoviska EIA.	předpoklad podání žádosti o SP v 3.Q.2021
I/20 České Budějovice, severní spojka	1 911 556	Vydáno územní rozhodnutí dne 5.11.2018. Podáno odvolání do ÚR a krajským úřadem ÚR zrušeno a vráceno k novému projednání. Probíhá změna DÚR (nové řešení odsouhlaseno PČR, úprava křižovatky mimo ÚP). Podána žádost o změnu obsahu žádosti o stavební povolení, následně odvolání na KÚ JČK, vráceno zpět na SÚ, nové nutno odůvodnit vážnou újmu.	0,00%	100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko	2023	4	Nutné flexibilně vydat CS do územního řízení, podána žádost o CS k DÚR	předpoklad podání žádosti o SP 8/2022
I/34 Lišov - Vranín	1 543 517	Vydáno pravomocné ÚR, NPM 23.2.2019, DSP - odevzdán čistopis; zahájena IČ a majetkoprávní příprava, 11/2020 podány žádosti o SP, probíhá zpracování PDPS	66,67 % (chybí 65 LV)	EIA zpracována dle zák. č.. 244/1992 Sb., vydán negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	2022	3	22.2. 2017 bylo požádáno o zahájení zjišťovacího řízení; negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	podána žádost o SP 11/2020
I/9 Dubice - Dolní Libchava (Sosnová - II/262) (původně I/9 Dubice - Dolní Libchava obchvat)	540 588	čistopis DÚR 06/2020, požádáno o vydání ÚR - 14.9.2020, předpoklad vydání ÚR 16. 3. 21	32,26 % (chybí 21 LV)	100/2001 Sb. ukončeno zjišťovacím řízením	2023	3	Předložena žádost o zjišťovací řízení na KÚ, 12/2016 vydán ZZŘ - nepodléhá dalšímu posuzování	12/2022
I/9 Nový Bor – Dolní Libchava	2 199 216	Probíhá IČ pro ÚR - předpoklad podání žádosti ÚR v 06/2021, podrobný GTP 03/2022	0,00%	100/2001 Sb. ukončeno zjišťovacím řízením	2024	3	Předložena žádost o zjišťovací řízení na KÚ, 10/2017 vydán ZZŘ - nepodléhá dalšímu posuzování	02/2023
I/27 Přeštice - obchvat	735 858	Je vydáno pravomocné ÚR. Zpracován podrobný GTP, probíhá zpracování DSP – koncept do 02/2021	0,00%	244/1992 Sb., nutná nová EIA; dne 30.10. 2017 KU vydal negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	2023	3	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	05/2022
I/9, I/16 Mělník obchvat 2. stavba	534 543	V právní moci jsou všechna 4 SP  Probíhá zadávací řízení pro výběr zhotovitele stavby	96%, Vyvlastňuje se poslední majitel (odvolání)	platná	2021	2		2.9.2019
I/27 Klatovy přeložka 1. stavba	1 328 317	Stavební povolení vydána  Probíhá zadávací řízení pro výběr zhotovitele stavby	99,00%	8.03.2017 vydán závěr zjišťovacího řízení - záměr nebude dále posuzován dle zák. 100/2001 Sb.	2021	1	8.03.2017 vydán závěr zjišťovacího řízení - záměr nebude dále posuzován dle zák. 100/2001 Sb.	SP na hl. trasu vydáno 11.12.2019, nabytí právní moci 14.01.2020
I/58 Mošnov - obchvat	403 238,406	Probíhá IČ pro SP	88,73% (chybí 8 LV)	100/2001 Sb. ukončeno zjišťovacím řízením	2022	2	Zjišťovací řízení ukončeno 7/2015	Vydána všechna potřebná stavební povolení
I/45 Bruntál – východní obchvat, I. etapa	1 054 783	Je vydáno pravomocné ÚR, zpracována dokumentace DSP (čistopis 03/2020), 01/2021 byly zahájeny výkupy	0,37%	platná	2023	3	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	Předpoklad žádosti o SP 2022
I/39 Třebonín (MÚK D3) - Rájov	612 746	Vydáno pravomocné ÚR, NPM 5.5.2020, DSP - odevzdán čistopis; zahájena IČ a majetkoprávní příprava	11,25%	100/2001 Sb., ukončeno ve zjišťovacím řízení 15.9.2005	2023	2	100/2001 Sb., ukončeno ve zjišťovacím řízení 15.9.2005	předpoklad podání žádosti SP 10/2021



[tis. Kč]

Název	Celkem stavební náklady akce (včetně DPH)	Stav projektové přípravy	Stav majetkoprávní přípravy (% vykoupených pozemku)	Stav EIA	předpoklad realizace od	Riziko nezahájení v daném roce 0 - žádné 5 - nejvyšší	Předložení žádosti o stanovisko EIA	Předložení žádosti o stavební povolení na hlavní trasu
D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR	15 817 229	Pravomocné ÚR, probíhá IČ pro SP, byla zahájena majetkoprávní příprava	3,00%	platná	2023	3		06/2021
D35 Hofice - Sadová	3 835 571	Zpracována DSP, probíhá IČ pro SP a majetkoprávní příprava, podpis smlouvy na VD-ZDS a byla zaslána výzva ke zpracování konceptu PDPS, dokončuje se VZ na doplňující GTP.	76,56%	platná	2022	3		06/2020
I/35 Lešná - Palačov	3 568 059	Podány žádosti o SP, probíhá zpracování VD-ZDS.	97,81%	platná	2022	3		Žádosti podány v 12.2021
D55 5501 Olomouc - Kokory	2 735 604	Zpracována DSP, probíhá IČ pro SP, SP vydáno v 14.1.2021, probíhá zpracování VD-ZDS	76,00%	platná	2022	3		14.1.2021 vydáno stavební povolení - soudně napadeno, 17.2.2021 zahájen rozklad SP
D7 MÚK Aviatická - MÚK Ruzyně, 1.etapa	2 021 000	Zpracována DSP,byly podány žádosti o SP, probíhá zpracování VD-ZDS	0,00%	platná	2022	4		MČ P6 OV podání 31.7.2020 (přerušené SR), MD podání 6.2.2020 (přerušení SR), MČ P6 vodoprávní podání 31.7.2020 (úřad mlč-opětovná urgence), ÚCL podání 31.7.2020 (přerušeno), MÚ Černošice podání 31.7.2020 (odmítá vydat SP), MHMP OD podání 31.7.2020 (SR zahájeno)
D55 5509 Moravský Písek - Bzenec	1 108 768	Probíhá zpracování VD-ZDS, připomínkování GR.	74,69%	platná	2022	4		Žádosti podány v 10/2020
I/16 Jizerní Vtelo - přeložka	656 543	Zpracována DSP, probíhá IČ pro SP, vydáno nesouhlasné stanovisko HZS k tunelu	0,00%	platná	2022	5		12/2021
I/14 Solnice - obchvat	435 600	MČ P6 OV podání 31.7.2020 (přerušené SR), MD podání 6.2.2020 (přerušení SR), MČ P6 vodoprávní podání 31.7.2020 (úřad mlč-opětovná urgence), ÚCL podání 31.7.2020 (přerušeno), MÚ Černošice podání 31.7.2020 (odmítá vydat SP), MHMP OD podání 31.7.2020 (SR zahájeno)	70,00%	platná	2022	3		o SP bude požádáno v 2021
SOKP 511 Běchovice - D1	11 436 000	2020 nepravomocné ÚR. Proti ÚR bylo podáno 47 odvolání. Zisk pravomocného ÚR závisí na vypořádání všech podaných odvolání odvolacím orgánem, kterým byl rozhodnutím MMR z 23. 2. 2021 učen Krajský úřad Jihočeského kraje. Byl dokončen koncept DSP (čistopis se předpokládá v 04/2021). V roce 2021 je v plánu projednání DSP s DOSS a podání žádosti o SP. Byl vydán souhlas s výkupy pozemkůdotčených stavbou a zároveň kompenzačními opatřeními hlavního města. V rámci trvalých záborů bude nutné vypořádat 238 listů vlastnictví (501 vlastníků; 640 pozemků).	0,00%	platná	2023	4		10/2021
I/12 Běchovice - Úvaly	7 758 152	Dne 3. 6. 2019 bylo požádáno o územní rozhodnutí u MČ Praha 21, dne 11. 7. 2019 byla předložena výzva MČ Praha 21 k doplnění žádosti do 17. 1. 2020, dne 15. 1. 2020 doplnění části dokladů a žádost o prodloužení termínu do 30. 6. 2020. Je doložena většina dokladů, v řešení jsou další požadavky stavebního úřadu na doplnění, předpoklad vydání nepravomocného ÚR je v 07/2021. Byl dokončen koncept DSP v 11/2020, probíhá vypořádání připomínek. Čistopis bude vypracován až po vydání pravomocného ÚR – předpoklad do 09/2021.	0,00%	platná	2023	4		předpoklad podání žádosti 12/2021
D35 3504 Ostrov - Vysoké Mýto	4 295 157	Vydáno pravomocné ÚR (12/2020), zpracován koncept DSP, přípravné práce pro zpracování zadávací dokumentace	0,00%	platná	2023	4		předpoklad 12/2021
D35 3505 Vysoké Mýto - Džbánov	2 463 334	Vydáno pravomocné ÚR (4.4.2020), probíhají práce na DSP	0,00%	platná	2023	3		08/2021
D35 3506 Džbánov - Litomyšl	4 608 313	02/2020 vydáno nepravomocné ÚR, probíhají práce na DSP -dokončen koncept	0,00%	platná	2023	3		12/2021
D35 3507 Litomyšl - Janov	4 468 024	12/2019 vydáno nepravomocné ÚR, a 12/2020druhé nepravomocné ÚR- stavba rozdělena na 2 etapy, probíhá územní řízení, podepsáno Memorandum o možné úpravě technického řešení	0,00%	platná	2024	3		05/2023
D35 3508 Janov - Opatovec	4 791 525	Vydáno pravomocné ÚR (19.11.2018), Zpracována DSP, probíhá IČ pro SP, probíhají práce na 1. fázi PDPS (železniční most), probíhá majetkovprávní činnost  Dle předpokladu bude soutěž na Zhotovitele 1 fáze zahájena v r. 2021 a v 4.Q 2021 zahájeny stavební práce	0,00%	platná	2022	2		03/2021
D35 3509 Opatovec - Staré Město	15 258 600	Vydáno pravomocné ÚR (19.11.2018), Zpracována DSP, probíhá IČ pro SP, probíhají práce na 1. fázi PDPS (železniční most), probíhá majetkovprávní činnost	0,00%	platná	2023	2		12/2021
I/33 Náchod - obchvat	3 808 018	Zpracována DSP, probíhá IČ pro SP	30,00%	platná	2023	2		07/2021
D35 Sadová - Plotiště	2 725 524	Zpracována DSP, probíhá IČ pro SP a majetkoprávní příprava. Přípravují se podklady pro VZ na VD-ZDS a na doplňující GTP. Bude podána žádost o změnu ÚR.	78,00%	platná	2023	2		12/2021
D1 01191.C Brno centrum – Brno jih (km 194,560 – 196,4)	1 684 000	Připomínkové řízení k projektu DUSP nového mostu D1-233, zpracování zadávací dokumentace (design and Build)	98,00%	platná	2022	2		06/2020 pravomocné SP bude řešena změna stavby před dokončením kvůli novému mostu D1-233 (projekt DUSP ve fázi připomínkového řízení)
D7 Kutovice - Panenský Týnec	1 497 410	Zpracována DSP, probíhá IČ pro SP	0,00%	platná	2023	2		předpoklad 08/2021
D7 MÚK Knovíz - MÚK Slaný-západ	1 497 000	Zpracována DSP, probíhá IČ pro SP	0,00%	platná	2023	2		předpoklad 09/2021
D7 MÚK Slaný-západ - Kutovice	1 205 310	Zpracována DSP, probíhá IČ pro SP	0,00%	platná	2023	2		předpoklad 12/2021
I/53 Branišovice - Pohořelice	977 300	probíhá IČ pro SP a MPV, uzavřena smlouva na VD-ZDS	30,50%	platná	2022	3		12/2020
I/3 Červené Vřšky - U Topolu, uspořádání 2+1	1 130 008	Probíhají práce na DSP	0,00%	platná	2023	3		09/2022
D0 510 Satalice - Běchovice, zkapacitnění	1 057 273	Probíhají práce na DSP	0,00%	platná	2022	4		předpoklad 10/2021
I/9 Nový Bor - Svor, zkapacitnění	790 472	ÚR v PM 19.2.2020 - na 5 let, čistopis DSP, probíhá IČ pro SP	68,00%	platná	2022	3		03/2021
I/20 Pištín - České Vrbné	2 260 866	Vydáno pravomocné ÚR, NPM 29.7.2020, DSP - čistopis 11/2020; zahájena IČ a majetkoprávní příprava	0,00%	100/2001 Sb., ukončeno ve zjišťovacím řízení 10.7.2018	2023	3	100/2001 Sb., ukončeno ve zjišťovacím řízení 10.7.2018	předpoklad podání žádosti SP přelom roku 2021/2022
Správa železnic, s.o.	273 052 171							
Modernizace trati Sudoměřice - Votice	6 734 886	Probíhá realizace	100%	244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko vydáno 22.12.2016	2018	0	Žádost dle §23a podána 13.10.2016 na MŽP, podklady uznány za dostatečné dne 3.11.2016	Vydáno SP
Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n.	5 361 916	Probíhá realizace	100%	Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb.	2018	0	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	Vydáno SP. Dne 4. 4. 2018 nabylo právní moci rozhodnutí o prodloužení stavebního povolení.
Elektrizace trati Kadaň Pruněfov - Kadaň	440 136	Probíhá realizace	100%	Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb.	2018	0	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	Vydáno SP
ETCS Přerov - Česká Třebová	425 706	Probíhá realizace	100%	Není vyžadována	2018	0	Není vyžadována	Vydáno SP
ETCS Kralupy n. Vlt. – Praha - Kolín	327 720	Probíhá realizace	100%	Není vyžadována	2018	0	Není vyžadována	Vydáno SP
Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)	5 407 803	Probíhá realizace	100%	Stanovisko dle 100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 4.9.2015	2020	0	Coherence stamp do územního řízení vydán 21.9.2016	Vydáno SP
Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc	4 230 158	Probíhá realizace	100%	26.4.2016 vydán závěr zjišťovacího řízení, stavba nebude posuzována.	2019	0	Není vyžadována	Vydáno SP
Modernizace trati Veselí n.L. - Tábor - II.část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí	4 859 601	Probíhá realizace	100%	Stanovisko vydáno 19.10.2017	2019	0	Podána 24.2.2017	Vydáno SP
Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)	3 670 137	Probíhá realizace 1. etapy. Pro 2. etapu (nádjezd Velká Chuchle) probíhá zpracování DSP.	80%	07/2012 vydán negativní závěr zjišťovacího řízení na celý tehdejší rozsah stavby - nadále zůstává platný. Mimoúrovňové křížení ve Velké Chuchli nepodléhá procesu EIA	2019	0	Není relevantní - EIA ukončena	Vydáno SP na část stavby.
Rekonstrukce žst.Přerov, 2. stavba	3 792 404	Probíhá realizace	100%	Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 100/2001 Sb.	2019	0	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	Vydáno SP
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova-Bílina	2 382 877	Probíhá realizace	100%	3.4.2018 vydán závěr zjišťovacího řízení, stavba BUDE posuzována dle zákona.	2019	0	29.10.2018 bylo vydáno stanovisko EIA.	Vydáno SP



[tis. Kč]

Název	Celkem stavební náklady akce (včetně DPH)	Stav projektové přípravy	Stav majetkoprávní přípravy (% vykoupených pozemku)	Stav EIA	předpoklad realizace od	Riziko nezahájení v daném roce 0 - žádné 5 - nejvyšší	Předložení žádosti o stanovisko EIA	Předložení žádosti o stavební povolení na hlavní trasu
Zvýšení tratové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí-Hustopeče nad Bečvou	1 666 130	Probíhá realizace	100%	4.3.2014 vydán závěr zjišťovacího řízení, stavba nebude posuzována.	2019	0	Není vyžadována	Vydáno SP
Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov	1 548 438	Probíhá realizace	100%	Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 100/2001 Sb.	2019	0	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	Vydáno SP
Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650 – 304,009	1 294 572	Probíhá realizace	100%	15.1.2015 vydán závěr zjišťovacího řízení, stavba nebude posuzována.	2019	0	Není vyžadována	Vydáno SP
Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)	1 820 788	Probíhá realizace	100%	Stanovisko dle 100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 4.9.2015	2019	0	Coherence stamp do územního řízení vydán 8.8.2016	Vydáno SP
ETCS Plzeň - Cheb	1 013 473	Probíhá realizace	0%	Není vyžadována	2019	0	Není vyžadována	Vydáno SP
Rekonstrukce žst. Retenice	1 117 980	Probíhá realizace	100%	Není vyžadována	2019	0	Není vyžadována	Vydáno SP
Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)	476 763	Probíhá realizace	100%	Není vyžadována	2019	0	Není vyžadována	Vydáno SP
GSM-R Votice - České Budějovice	308 265	Probíhá realizace	0%	Není vyžadována	2019	0	Není vyžadována	2019
Změna trakční soustavy na AC 25kV, 50Hz v úseku Nedakonice - Říkovice	2 357 030	Probíhá realizace	0%	Není vyžadována	2020	0	Není vyžadována	02/2020
Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou (mimo)	1 299 942	Probíhá realizace	100%	1.12.2016 vydán závěr zjišťovacího řízení, stavba nebude posuzována.	2020	0	Není vyžadována	Vydáno SP
Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou	616 703	Probíhá realizace	100%	1.12.2016 vydán závěr zjišťovacího řízení, stavba nebude posuzována.	2020	0	Není vyžadována	Vydáno SP
Modernizace železničního uzlu Pardubice	6 365 944	Probíhá realizace	100%	Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 100/2001 Sb.	2020	0	Není vyžadována	Vydáno SP
Velim – Poříčany, BC	4 611 503	Probíhá realizace	100%	Není vyžadována	2020	0	Není vyžadována	Vydáno SP
Ústí n. O. – Brandýs n. O. – původní stopa, BC	3 311 823	Probíhá realizace	100%	Není vyžadována	2021	0	Není vyžadována	Vydáno SP
Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC	3 064 410	Probíhá realizace	100%	Není vyžadována	2020	0	Není vyžadována	Vydáno SP
Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 1. etapa	2 710 554	Probíhá realizace	100%	Není vyžadována	2020	0	Není vyžadována	Vydáno SP
Rekonstrukce ŽST Vsetín	2 201 267	Zpracovává se dokumentace pro stavební povolení.	80%	Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 100/2001 Sb.	2021	2	Není vyžadována	Podána 05/2020
Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov	1 564 263	Byla zpracována DSP. S ohledem na vyhlášenou památkovou ochranou žst. Martinice v Krkonoších byla tato vypuštěna z projektu. Probíhá stavební řízení.	100%	Není vyžadována	2021	1	Není vyžadována	02/2021 vydáno nepravomocně
Rekonstrukce žst. Bohosudov	1 676 419	Probíhá realizace	100%	12.12.2016 vydán závěr zjišťovacího řízení, stavba nebude posuzována.	2020	0	Není vyžadována	Vydáno SP
Detekční systém liniové ochrany součástí a zařízení železniční dopravní cesty	1 151 877	Připravuje se pilotní projekt pro ověření technologie.	0%	Není vyžadována	2021	1	Není vyžadována	N/A
Uzeľ Plzeň, 5.stavba - Lobzy - Koterov	1 586 166	Probíhá realizace	100%	Dne 31.08.2015 bylo vydáno závazné stanovisko k ověření souladu.	2020	0	Dne 31.08.2015 bylo vydáno závazné stanovisko k ověření souladu.	Vydáno SP
Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n.	1 095 757	Probíhá realizace 1. etapy (prodloužení podchodu směrem k AC Chruchill Square).	100%	Není vyžadována	2020	0	Není vyžadována	Vydáno SP (1. etapa)
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n.	672 699	Stavební povolení je v právní moci, probíhá soutěž na zhotovitele stavby.	100%	Není vyžadována	2021	1	Není vyžadována	Vydáno SP
GSM-R Ústí nad Labem – Chomutov	671 178	Probíhá realizace	100%	Není vyžadována	2020	0	Není vyžadována	2020
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n.	800 259	Probíhá realizace	100%	Není vyžadována	2020	0	Není vyžadována	Vydáno SP
GSM-R Chomutov - Cheb	556 087	Probíhá realizace	100%	Není vyžadována	2020	0	Není vyžadována	2020
Zvýšení trakčního výkonu TNS Balabenka	532 272	Byl vybrán zhotovitel P+R, probíhají projekční práce.	0%	Není vyžadována	2021	1	Není vyžadována	02/2021
Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor - Písek	479 109	Probíhá soutěž na zhotovitele stavby, stavební povolení je v právní moci.	100%	Není vyžadována	2021	1	Není vyžadována	Vydáno SP
Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty	475 017	Probíhá realizace	100%	Není vyžadována	2020	0	Není vyžadována	Vydáno SP
Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou	326 741	Probíhá realizace	100%	Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 100/2001 Sb.	2020	0	Není vyžadována	Vydáno SP
Výstavba TNS Stěblová	319 427	Probíhá realizace	100%	Není vyžadována	2021	0	Není vyžadována	Vydáno SP
Revitalizace Lovosice - Česká Lípa	1 135 828	Probíhá soutěž na realizaci stavby.	100%	Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 100/2001 Sb.	2021	1	Není vyžadována	Vydáno SP
Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) - Kúty (SR)	595 741	Stavební povolení je v právní moci. Realizace stavby bude probíhat v souběhu s navazující stavbou ŽSR „Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“	100%	Není vyžadována	2022	1	Není vyžadována	Vydáno SP
Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa	1 947 347	Probíhá aktualizace dokumentace pro stavební povolení.	50%	Není vyžadována	2022	2	Není vyžadována	podaána 10/2020
Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)	2 650 399	Připravuje se soutěž na zhotovitele stavby. S ohledem na možnost výluk až v roce 2023 probíhá úprava ZOV s maximálníím využíváním 14 hodinové pracovní doby 7 dní v týdnu.	100%	Stanovisko dle 100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 4.9.2015	2021	1	Coherence stamp do územního řízení vydán 21.9.2016	Vydáno SP
Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)	1 654 422	Probíhá zpracování DSP a souběžně územní řízení.	0%	Dokumentace předložena na MŽP	2022	2	Podána 07/2020	06/2021
Revitalizace Liberec- Česká Lípa (mimo)	1 319 271	Projednání je rozděleno na dva úseky. Pro úsek Mimoň–Liberec (rekonstrukce trati), nabylo ÚR právní moci. Pro úsek Zákupy–Mimoň (novostavba na přeložce) běží zpracování EIA a změny ZÚR Libereckého kraje.	0%	MŽP zatím nepožádáno	2023	2	MŽP zatím nepožádáno	03/2022
Rekonstrukce žst.Přerov, 3. stavba	1 047 152	Dne 15. 11. 2019 nabyla účinnosti potřebná aktualizace ZÚR olomouckého kraje. Probíhá zpracování ZP a DÚR.	0%	24.10.2017 bylo vydáno stanovisko EIA.	2023	2	ZZŘ ze dne 10.10.2016, vyžadována velká EIA	08/2022
ETCS státní hranice Německo - Dolní Žleb - Kralupy n Vlt.	13 220 661	Stavba v sobě nově zahrnuje náplň obou staveb "Úpravy zabezpečovacího zařízení..." a připravuje se s důrazem na výhradní provoz ETCS. Probíhá schvalování záměru projektu.	0%	Není vyžadována	2023	3	Není vyžadována	2022
Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část	2 199 734	Probíhá zpracování DSP, územní rozhodnutí nabylo právní moci 10. 10. 2019. Realizace stavby bude rozdělena do několika etap, zahájení rekonstrukce samotné ŽST Týniště n. O. se předpokládá od roku 2023.	0%	Není vyžadována	2022	1	Není vyžadována	10/2021
Optimalizace trati Odb. Berounka (včetně) – Karlštejn (včetně)	7 949 920	Byl schválen záměr projektu, probíhá územní řízení.	0%	Dokumentace předložena na MŽP	2023	2	Podána 07/2020	02/2022
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha - Smíchov	1 053 052	Proběhla aktualizace náplně stavby vzhledem ke koordinaci s terminálem Dobříšská a výstavbou nového sídla Správy železnic. Byla schválena aktualizace záměru projektu, připravuje se vypsání soutěže na DÚR	0%	Není vyžadována	2024	1	Není vyžadována	04/2023
Optimalizace trati Černošice (včetně) – Odb. Berounka (mimo)	3 048 000	Záměr projektu schválen 12.01.2021, probíhá zpracování DÚR.	0%	08.04.2020 byl vydán závěr zjišťovacího řízení, stavba bude posuzována.	2024	2	Předpoklad 02/2021	10/2022
DOZ Skalice nad Svitavou (mimo) –Česká Třebová	4 039 975	Probíhá zpracování ZP+DÚR. Stavba bude realizována po částech dle projednatelnosti. Zpracovává se aktualizace ZP s ohledem na na zařazení dvou staveb Blending Call na rameni Brno - ČT a s ohledem na zpracování budov Správy železnic.	0%	MŽP zatím nepožádáno	2027	1	MŽP zatím nepožádáno	2026
DOZ Brno – Skalice nad Svitavou (včetně)	3 249 916	Probíhá zpracování ZP+DÚR. Stavba bude realizována po částech dle projednatelnosti. Je dokončována aktualizace ZP s ohledem na na zařazení dvou staveb Blending Call na rameni Brno - ČT a s ohledem na zapracování budov Správy železnic.	0%	MŽP zatím nepožádáno	2027	1	MŽP zatím nepožádáno	2026
Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice - Frydek-Místek	9 530 988	V 07/2020 byl schválen záměr pojektu, probíhá zpracování DÚR.	0%	MŽP zatím nepožádáno	2023	3	MŽP zatím nepožádáno	04/2023
Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n.L.	352 381	Stavební povolení je v právní moci, probíhá soutěž na realizaci stavby.	100%	Není vyžadována	2021	1	Není vyžadována	Vydáno SP
Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Libina (mimo)	1 599 664	Probíhá realizace	100%	19.04.2016 vydán závěr zjišťovacího řízení, stavba nebude posuzována.	2021	0	Není vyžadována	Vydáno SP
Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová	2 182 296	Probíhá soutěž na realizaci stavby, souběžně probíhá stavební řízení.	100%	Stanovisko EIA vydáno 07/2017	2021	1	Stanovisko EIA vydáno 07/2017	Vydáno nepravomocně
Zvýšení trakčního výkonu TNS Čebín	455 523	Probíhá realizace	100%	Není vyžadována	2021	0	Není vyžadována	Vydáno SP
Sanace nestabilních náspů zemního tělesa v úseku Hájek - Dalovice	594 170	Probíhá realizace	100%	Není vyžadována	2020	0	Není vyžadována	Vydáno SP
ETCS Beroun - Plzeň	555 644	Byl vybrán zhotovitel P+R, probíhají projekční práce.	40%	Není vyžadována	2021	1	Není vyžadována	2021
Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část	3 592 395	Předpokládá se postupná realizace stavby ve dvou etapách. V současné době probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení pro 1. etapu (nová stanice Lipovka) a dokumentace pro územní rozhodnutí pro 2. etapu (zbytek stavby).	0%	Není vyžadována	2022	2	Není vyžadována	08/2021
Elektrizace a zkapacitnění trati Libina - Uničov	1 907 414	Probíhá realizace	100%	19.04.2016 vydán závěr zjišťovacího řízení, stavba nebude posuzována.	2021	0	Není vyžadována	Vydáno SP
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n.	778 992	V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele I. etapy (kulturní sály) a zpracování DSP II. etapy.	100%	Není vyžadována	2021	1	Není vyžadována	09/2021
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Most	685 163	Probíhá soutěž na zhotovitele dokumentace pro společné povolení, paralelně se zpracovává DSP pro 0. etapu - interiér haly.	100%	Není vyžadována	2021	1	Není vyžadována	03/2022



[tis. Kč]

Název	Celkem stavební náklady akce (včetně DPH)	Stav projektové přípravy	Stav majetkoprávní přípravy (% vykoupených pozemku)	Stav EIA	předpoklad realizace od	Riziko nezhájení v daném roce 0 - žádné 5 - nejvyšší	Předložení žádosti o stanovisko EIA	Předložení žádosti o stavební povolení na hlavní trasu
Modernizace ŽST Jihlava město	1 222 778	Probíhá zpracování dokumentace pro společné povolení.	80%	Není vyžadována	2022	1	Není vyžadována	podána 12/2020
Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem	539 899	Probíhá zpracování dokumentace pro společné povolení.	50%	Není vyžadována	2021	2	Není vyžadována	03/2021
Rekonstrukce nástupišť v žst. Adamov	860 491	Připravuje se soutěž na realizaci stavby.	80%	Není vyžadována	2021	2	Není vyžadována	podána 02/2021
Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC	2 607 943	Probíhá soutěž na realizaci stavby, souběžně probíhá stavební řízení.	80%	Není vyžadována	2021	2	Není vyžadována	podána 12/2020
Optimalizace traťového úseku Lovosice (mimo) - Prackovice nad Labem (včetně)	1 750 000	Připravuje se veřejná zakázka na zpracování záměru projektu	0%	Není vyžadována	2023	2	Není vyžadována	07/2022
Optimalizace traťového úseku Prackovice nad Labem (mimo) - Ústí nad Labem (mimo)	1 900 000	Připravuje se veřejná zakázka na zpracování záměru projektu	0%	Není vyžadována	2023	2	Není vyžadována	07/2022
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Pardubice	1 722 930	Probíhá realizace (1. etapa)	100%	Není vyžadována	2020	0	Není vyžadována	Vydáno SP
Výstavba odbočky Rajhrad	386 369	Probíhá realizace	100%	Není vyžadována	2021	0	Není vyžadována	Vydáno SP
Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín	359 161	Stavební povolení je v právní moci, první i druhá soutěž na realizaci byla neúspěšná. Probíhá příprava nové VZ.	100%	Není vyžadována	2022	1	Není vyžadována	Vydáno SP
Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov	1 716 977	Probíhá soutěž na realizaci stavby, souběžně probíhá stavební řízení.	80%	Není vyžadována	2021	2	Není vyžadována	Podána 05/2020
Rekonstrukce žst. Holešov	436 025	Probíhá soutěž na realizaci stavby, souběžně probíhá stavební řízení.	80%	Není vyžadována	2021	2	Není vyžadována	podána 10/2020
Adamov – Blansko, BC	2 941 909	Probíhá soutěž na realizaci stavby, souběžně probíhá stavební řízení.	80%	Není vyžadována	2021	2	Není vyžadována	podána 01/2021
Sanace železničního spodku Lovosice - Bohušovice	555 177	Probíhá zpracování dokumentace pro společné povolení.	50%	Není vyžadována	2022	2	Není vyžadována	09/2021
ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmarovice	382 301	Probíhá soutěž na zhotovitele P+R.	100%	Není vyžadována	2021	2	Není vyžadována	2021
Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice	11 880 732	V současné době probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení, souběžně probíhá územní řízení.	60%	Stanovisko EIA vydáno 09/2017	2023	2	Stanovisko EIA vydáno 09/2017	06/2021
Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) - Děčín-Prostřední Žleb (mimo)	1 059 905	Probíhá soutěž na realizaci stavby, souběžně probíhá stavební řízení.	50%	03.09.2017 byl vydán závěr zjišťovacího řízení, stavba nebude posuzována	2022	2	Není vyžadována	podána 09/2020
Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)	1 551 296	Stavba má pravomocné územní rozhodnutí. Připravuje se veřejná zakázka na zpracovatele DSP.	0%	05.01.2017 byl vydán závěr zjišťovacího řízení, stavba nebude posuzována	2023	2	Není vyžadována	07/2022
Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova	963 302	Stavba má pravomocné územní rozhodnutí. Připravuje se veřejná zakázka na zpracovatele DSP.	0%	05.01.2017 byl vydán závěr zjišťovacího řízení, stavba nebude posuzována	2023	2	Není vyžadována	07/2022
Polom – Suchdol n. O., BC	1 785 869	V současné době probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení.	30%	Není vyžadována	2022	2	Není vyžadována	05/2021
Choceň – Uhersko, BC	6 291 107	V současné době probíhá probíhá zpracování podrobného geotechnického průzkumu a aktualizace záměru projektu a dokumentace pro územní rozhodnutí.	0%	Není vyžadována	2022	2	Není vyžadována	11/2021
Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín	693 827	V září 2019 odsouhlasilo zastupitelstvo města Studénka potřebnou změnu územního plánu, nyní pokračuje územní řízení. Probíhají jednání s majiteli dotčených nemovitostí a probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení.	0%	Není vyžadována	2023	2	Není vyžadována	02/2022
Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	2 467 866	Územní rozhodnutí je v právní moci. V současné době probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení, intenzivně se řeší koordinace stavby s připravovaným dopravním terminálem Dobříšská.	20%	22.10.2009 byl vydán závěr zjišťovacího řízení, stavba nebude posuzována	2022	2	Není vyžadována	09/2021
Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou	314 748	Územní rozhodnutí je v právní moci. V současné době probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení.	0%	Není vyžadována	2022	2	Není vyžadována	10/2021
Rekonstrukce ŽST Chrastava	477 577	Dne 27. 3. 2020 nabylo územní rozhodnutí právní moci, v současné době probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení.	0%	Není vyžadována	2022	2	Není vyžadována	10/2021
Revitalizace trati Kostelec - Telč - Slavonice	1 999 921	Byl schválen záměr projektu, v současné době probíhá územní řízení.	0%	Probíhá zjišťovací řízení dle §7 zákona, předpoklad ukončení do 01/2021	2022	3	Není vyžadována	12/2021
Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně)	9 000 000	V červenci 2019 byl schválen záměr projektu. Dne 20. 12. 2019 bylo vydáno souhlasné stanovisko EIA. V současné době probíhá územní řízení a probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení.	0%	Stanovisko EIA vydáno 12/2019	2023	2	Stanovisko EIA vydáno 12/2019	12/2022
Elektrizace trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice	808 536	Byl schválen záměr projektu, v současné době probíhá zpracování dokumentace pro společné povolení.	0%	MŽP zatím nepožádáno	2022	2	MŽP zatím nepožádáno	08/2021
Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole	2 394 056	Územní rozhodnutí nabylo 11. 12. 2019 právní moci. V současné době probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení.	0%	18.10.2017 byl vydán závěr zjišťovacího řízení, stavba nebude posuzována	2023	2	Není vyžadována	05/2021
Modernizace tratě Horažďovice předm. (mimo) – Plzeň Koterov (mimo)	10 038 135	V současné době probíhá zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí.	0%	30.09.2020 byl vydán závěr zjišťovacího řízení, stavba bude posuzována	2023	2	Předpoklad 04/2021	01/2023
Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 4. stavba, úsek Domažlice (mimo) - státní hranice SRN	967 590	V říjnu 2019 byl schválen záměr projektu, 12/2020 bylo vydáno nepravomocné územní rozhodnutí. V současné době probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení.	0%	29.11.2019 byl vydán závěr zjišťovacího řízení, stavba nebude posuzována	2022	2	Není vyžadována	10/2021
Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)	3 500 985	V listopadu 2019 nabylo územní rozhodnutí právní moci a byl schválen záměr projektu. Probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení.	20%	Dne 30.08.2019 bylo vydáno závazné stanovisko k ověření souladu. Platnost stanoviska do 22.08.2021.	2021	2	Dne 30.08.2019 bylo vydáno závazné stanovisko k ověření souladu. Platnost stanoviska do 22.08.2021.	05/2021
Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) - Praha-Výstaviště (včetně)	3 086 817	Byl schválen záměr projektu a 16. 12. 2019 nabylo územní rozhodnutí právní moci. V současné době probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení.	0%	Vydáno stanovisko EIA, platnost do 26.01.2021	2022	2	Vydáno stanovisko EIA, platnost do 26.01.2021	06/2021
Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo)	5 182 402	Dne 17. 12. 2019 byl schválen záměr projektu. 02/2021 bylo vydáno nepravomocné územní rozhodnutí. Probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení.	0%	Stanovisko EIA vydáno 01/2013	2022	2	Stanovisko EIA vydáno 01/2013	12/2021
Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží	2 538 002	Dne 28. 1. 2020 byl schválen záměr projektu. V současné době probíhá územní řízení a zpracování dokumentace pro stavební povolení.	0%	24.09.2018 byl vydán závěr zjišťovacího řízení, stavba nebude posuzována	2022	2	Není vyžadována	12/2021
Zajištění provozních parametrů trati Řetenice - Lovosice	435 505	Dne 11. 2. 2020 byl schválen záměr projektu, v současné době probíhá zpracování dokumentace pro společné povolení.	0%	MŽP zatím nepožádáno	2023	2	MŽP zatím nepožádáno	10/2022
Zlepšení provozních parametrů trati Jaroměř - Stará Paka	730 427	Dne 24. 3. 2020 byl schválen záměr projektu, probíhá zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí.	0%	Není vyžadována	2022	2	Není vyžadována	02/2022
Modernizace trati Nemanice I - Ševětín	15 579 194	Dne 15. 10. 2019 nabylo, po 6 letech od podání žádosti, územní rozhodnutí právní moci. Proti rozhodnutí byla podána správní žaloba obcí Hosín. Dne 21. 4. 2020 byl schválen záměr projektu, v současné době probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení.	0%	Dne 13.05.2016 bylo vydáno závazné stanovisko k ověření souladu.	2022	2	Dne 13.05.2016 bylo vydáno závazné stanovisko k ověření souladu.	12/2021
Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo)	2 533 158	Dne 21. 4. 2020 byl schválen záměr projektu, v současné době probíhá zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí.	0%	09.01.2020 byl vydán závěr zjišťovacího řízení, stavba nebude posuzována	2023	2	Není vyžadována	07/2022
Rekonstrukce kolejí ve vinohradských tunelech	4 161 302	Dne 21. 4. 2020 byl schválen záměr projektu. V současné době probíhá zpracování dokumentace pro společné povolení.	0%	MŽP zatím nepožádáno	2022	2	MŽP zatím nepožádáno	03/2022
Rekonstrukce ŽST Prostějov hl. n.	1 551 490	Dne 2. 6. 2020 byl schválen záměr projektu. V současné době probíhá zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí.	0%	MŽP zatím nepožádáno	2023	2	MŽP zatím nepožádáno	03/2023
Modernizace ŽST Rakovník	1 004 971	Dne 16. 6. 2020 byl schválen záměr projektu, v současné době probíhá zpracování dokumentace pro společné povolení.	0%	MŽP zatím nepožádáno	2023	2	MŽP zatím nepožádáno	11/2021
ETCS+DOZ Votice - České Budějovice	2 158 404	Dne 18. 8. 2020 byl schválen záměr projektu, v současné době probíhá veřejná zakázka na zhotovitele P+R.	0%	Není vyžadována	2021	2	Není vyžadována	2021
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Klatovy	458 381	Dne 26. 8. 2020 byl schválen záměr projektu. V současné době probíhá zpracování dokumentace pro společné povolení.	0%	Není vyžadována	2022	2	Není vyžadována	11/2021
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Cheb	820 792	Dne 26. 8. 2020 byl schválen záměr projektu. V současné době probíhá veřejná zakázka na zhotovitele dokumentace pro společné povolení.	0%	Není vyžadována	2022	2	Není vyžadována	05/2022

[tis. Kč]								
Název	Celkem stavební náklady akce (včetně DPH)	Stav projektové přípravy	Stav majetkoprávní přípravy (% vykoupených pozemků)	Stav EIA	předpoklad realizace od	Riziko nezahájení v daném roce 0 - žádné 5 - nejvyšší	Předložení žádosti o stanovisko EIA	Předložení žádosti o stavební povolení na hlavní trasu
Rekonstrukce ŽST Batelov včetně DOZ výhybny Spělov	885 177	Dne 22. 9. 2020 byl schválen záměr projektu, v současné době probíhá <b>zpracování</b> dokumentace pro společné povolení.	0%	Není vyžadována	2023	1	Není vyžadována	04/2022
Rekonstrukce výpravní budovy Ostrava-Vítkovice	404 410	Dne 19. 11. 2020 byl schválen záměr projektu, v současné době <b>probíhá</b> veřejná zakázka na zhotovitele dokumentace pro stavební povolení.	0%	Není vyžadována	2022	2	Není vyžadována	03/2022
Rozšíření CDP Přerov - nová budova	1 603 557	Dne 19.11.2020 byl schválen záměr projektu, v současné době probíhá zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí.	0%	Není vyžadována	2023	2	Není vyžadována	10/2022
Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo)	2 936 840	Dne 01. 12. 2020 byl schválen záměr projektu. V současné době probíhá <b>zpracování</b> dokumentace pro společné povolení.	0%	Není vyžadována	2022	2	Není vyžadována	01/2022
Rekonstrukce ŽST Malá Skála	731 683	Dne 01. 12. 2020 byl schválen záměr projektu. V současné době probíhá veřejná zakázka na zhotovitele dokumentace pro společné povolení.	0%	Není vyžadována	2023	2	Není vyžadována	06/2022
<b>ŘVC ČR / Podniky Povodí</b>	<b>7 755 108</b>							
Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě	1 645 000	U 5 mostů na Vraňansko-Hofínském kanále <b>probíhá realizace</b> , 2 mosty dokončeny. Na 2 mosty na Trojském kanále vybrán zhotovitel, předání staveniště <b>17. 3. 2021</b> . U mostu v ulici Za Elektrárnou probíhá zpracování projektové dokumentace pro sloučené povolení pohyblivého mostu v předpokládané hodnotě 250 000 tis. Kč.	100,00%	Není vyžadováno	2019/2021	2	Není vyžadováno	pro 9 mostů vydáno pravomocné SP, pro most v ulici Za elektrárnou žádost o SP 06/2021
Úprava ohlavií PK Hofín	587 889	Probíhá realizace	100%, pozemky Povodí Vltavy, s.p.	Dle stanoviska MŽP ze dne 28.11.2014 nepodléhá posouzení.	2019	0	Není vyžadováno	vydáno SP, nabylo právní moci
Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě	1 517 000	Proběhla realizace říční části v hodnotě 277 404 tis. Kč, v roce 2021 zbývá dokončit realizaci prohrábky v přístavu Radotín a rejdách plavební komory Smíchov, pro Vraňansko-Hofínský kanál je zpracována DSP, probíhá IČ ke SP	100%, pozemky Povodí Vltavy, s.p.	Dle stanoviska MŽP ze dne 8.1.2015 nepodléhá posouzení.	2018/2021	2	Není vyžadováno	pro říční část vydáno SP, pro kanálový úsek žádost o SP 3/2021
Plavební komora Praha - Staré Město	650 000	Vydáno souhlasné stanovisko EIA 1.8.2017. Rozhodnutí o společném povolení vydáno 6.8.2019, podána odvolání proti rozhodnutí. Společné povolení nabylo účinnosti dne 9.11.2020. <b>Pravomocné rozhodnutí bylo napadeno soudně, Městský soud v Praze rozhodl o odkladném účinku žaloby a dne 11.1.2021 bylo zrušeno nabytí právní moci společného povolení. Zahájena příprava zadání veřejné zakázky na zpracování požadavků objednatele dle Žluté knihy sml. podmínek FIDIC.</b>	100%, pozemky Povodí Vltavy, s.p.	1. 8. 2017 vydáno souhlasné závazné stanovisko EIA 4. 4. 2018 vydáno souhlasné závazné stanovisko k ověření změn záměru EIA	2022	3	1. 8. 2017 vydáno souhlasné závazné stanovisko EIA 4. 4. 2018 vydáno souhlasné závazné stanovisko k ověření změn záměru EIA	Vydáno SP, podána odvolání, Ministrstvo zemědělství rozhodlo o platnosti společného povolení. <b>Městský soud v Praze Rozhodl o odkladném účinku žaloby, čímž bylo zrušeno nabytí právní moci.</b>
Plavební komora Bělov	292 219	IČ pro ÚR - nepravomocné ÚR zrušeno ze strany Krajského úřadu Zlínského kraje a vráceno k novému projednání na SÚ do Otrokovic. Dle závěru zjišťovacího řízení bude provedeno plné posouzení EIA dle zákona č. 100/2001 Sb.	95%, zbytek pozemků je zasmíluvněn smlouvou o smlouvě budoucí	Stanovisko dle 100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko, probíhá zajišťování prodloužení platnosti stanoviska EIA	2024	3	Žádost o prodloužení podána na MŽP	9/2023
Stupeň Přelouč II	3 063 000	Zpracovávání podkladů pro SEA a EIA dle zákona č. 100/2001 Sb.	100% pro stávající projektové řešení	Stanovisko dle 244/1992 Sb. pozbylo platnosti, nutné nové posouzení	2025+	4	Závisí na problematice vyhlášení Evropsky významných lokalit Louky u Přelouče a Labíšťata	2025+

Vysvětlivy / používané zkratky:

Řazení seznamu	Seznam řazen primárně dle předpokládaných let zahajování, následně u ŘSD dle názvů staveb, u SŽDC a ŘVC dle financí
<b>Červený text</b>	U textů, finančních částek a datumů zahájení / podání žádosti o SP je text červený, pokud dochází ke změně oproti minulému materiálu
Šedý text	Realizace ukončena (buňky skryté, pouze pro evidenci)
<b>Zelený text</b>	Stavba zahájena
CS	Coherence stamp - resp. verifikační stanovisko dle §9a zákona o EIA
DSP	Dokumentace pro stavební povolení
DÚR	Dokumentace pro územní rozhodnutí
EIA	Environmetal impact assesement - posuzování vlivů na životní prostředí
IČ	Inženýrská / investorsko-inženýrská činnost pro získání příslušného správního rozhodnutí
LV	List vlastnictví dle katastrálního zákona
PD	Přípravná dokumentace - využíváno u SŽDC, odpovídá svým rozsahem DÚR
P+R	Projekt + realizace - využíváno u SŽDC pro vybrané stavební objekty, kdy část projekčních prací vykonává již budoucí zhotovitel
PS	Projekt stavby - využíváno u SŽDC, dokumentace umožňující vydání stavebního povolení a výběr zhotovitele stavby
REŽIM §23a	Zrychlený režim posouzení aktuálních vlivů záměru na životní prostředí dle návrhu novely zákona o EIA
SP	Stavební povolení
ÚR	Územní rozhodnutí
ZDS (PDPS)	Zadávací dokumentace stavby (Projektová dokumentace pro provádění stavby)
ZP	Záměr projektu, včetně ekonomického hodnocení zpracovaného formou cost-benefit analýzy
ZŘ	Zjišťovací řízení dle z. 100/2001 Sb.
ZZŘ	Závěr zjišťovacího řízení - stanovuje, zda stavba musí podstoupit plnohodnotnou EIA či nikoliv (negativní ZZŘ = plná EIA netřeba)